

竣工报告

登封市嵩阳高级中学	施工单位	河南昂腾建设工程有限公司	
登封市嵩阳高级中学教学楼改扩建项目	承包方式	包工、包料	
846.6m'	层数	地上三层	
范围 土建、装饰、电气工程	结构类型	框架结构	
合同总价	2800000元	工程地点	登封市市区
合同开工日期	2022年12月14日	实际开工日期	2022 年12月15日
合同竣工日期	2023年5月13日	实际竣工日期	2023 年6月15日
合同工作天数	150天	实际工作天数	天
简 要 说 明			
1、提前竣工或延误工期的主要原因：			
无			
2、未完施工主要项目、未完原因措施意见：			
无			
本工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位在 7 日内组织工程竣工验收工作。			
主送：		登封市嵩阳高级中学	
抄送：		河南德新工程管理咨询有限公司	
施工单位（公章）		单位负责人：张艺飞	项目经理：李代安
		2023 年6月16日	
总监理工程师意见		合格	
		赵永威 2023年6月16日	