

工程监理意见书

2025 年 5 月 20 日

单位：元

项目名称	温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程		
施工单位	立晟建设工程有限公司		
合同金额	10301359.72 元	采购项目编号	温财招标采购 2024-46 号
中标工程量	桥梁全长 310.92 米，桥宽 8.5 米。上部结构采用 15×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.5m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：32 根；立柱数量：28 根；系梁数量：2 个；盖梁数量：16 个。北侧引道路基宽度 6.5 米，长 30 米，南侧引道路基宽度 8 米，长 30 米。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 27.33%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 27.33%		
监理工程师签字和盖章	李云峰	单位项目负责人签字	李峰
监理单位对工程质量评价	单位意见：  单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程

中间支付证书

(第 2025-XMZF-01 号)

致 温县公路事业发展中心:

根据合同条款和有关规定, 温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程 项目承包商 立晟建设工程有限公司 提交的 2025 年 5 月份中间支付申请书, 已经监理工程师和业主代表审查, 请予支付人民币总金额 贰佰贰拾伍万贰仟贰佰玖拾叁元壹角陆分 元, (¥2252293.¹⁶) 作为本期的全部付款。

谨启:


总监理工程师:



2025 年 05 月 14 日

业

主:



2025 年 5 月 20 日

中间支付申请书

(编号:)

项目名称: 温县X032苏庄南新桥河桥改建工程

合同号:

施工单位: 立晟建设工程有限公司

致合同监理工程师 李云峰 先生:

兹申请支付 温县X032苏庄南新桥河桥改建工程 2025 年 1-3 月份 完成进度计量款

贰佰贰拾伍万贰仟贰佰玖拾叁元壹角陆分 (¥2252293.16) 元作为本期的付款。

承包人: 张居作 2025.5.14

项目号		证书编号	申请付款数	总监理工程师审核数	业主核准数
支付	100章		48941.70	48941.70	48941.7
	200章		30205.15	30205.15	30205.15
	300章				
	400章		2736219.60	2736219.60	2736219.6
	500章				
	600章				
	700章				
	800章				
	900章				
	工程变更				
	材料预付款				
	动员预付款				
	合计		2815366.45	2815366.45	
扣回	本次进度款20%		563073.29	563073.29	
	质保金3%				
			2252293.16	2252293.16	
总监理工程师: <u>李云峰</u>			业主代表: <u>张居作</u>		
温县境桥梁改建工程			2025 年 5 月 20 日		
2025 年 05 月 14 日					

本证书一式八份, 签发后, 业主二份, 合同监理工程师一份, 总监理工程师一份, 承包商一份。