

工程监理意见书

2025 年 07 月 11 日

单位：元

项目名称	温县 C032 西张庄南新蟒河桥改建工程		
施工单位	河南麟辉建设工程有限公司		
合同金额	9077014	采购项目编号	温财招标采购 2024-29 号
中标工程量	桥梁全长 250.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 12×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：26 根；立柱数量：22 根；系梁数量：2 个；盖梁数量：13 个。北侧引线路基宽度 7 米，长 43.9 米，南侧引线路基宽度 5.5 米，长 86.1 米。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 89.17%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 89.17%		
监理工程师签字和盖章	郑艳霞	单位项目负责人签字	岳伟
监理单位对工程质量评价	单位意见： 	项目单位对工程完成情况意见	单位意见： 

温县 C032 西张庄南新蟒河桥改建工程

中间支付证书

(第 2025-XMZP-04 号)

致 温县公路事业发展中心:

根据合同条款和有关规定, 温县 C032 西张庄南新蟒河桥改建工程 项目承包商 河南麟辉建设工程有限公司 提交的 2025 年 7 月份中间支付申请书, 已经监理工程师和业主代表审查, 请予支付人民币总金额 壹佰柒拾肆万玖仟捌佰肆拾叁元整, (¥1749843) 作为本期的全部付款。

谨启:

总监理工程师: 郑艳霞



2025 年 07 月 09 日

业 主: 王



2025 年 7 月 16 日