

工程监理意见书

2025 年 7 月 28 日

单位: 元

项目名称	2025 年温县番田镇南镇村蛋鸡项目 (基建)		
施工单位	河南明匡建筑工程有限公司焦作温县分公司		
合同金额	2378007.41 元		
中标工程量	新建 16 米 x 90 米鸡舍 1 座共 1590.45 m ² , 603.84 m ² 蛋库一座, 硬化路面 1350 m ² , 围墙 350 米, 2 吨铲车 1 台, 详见工程量清单和施工图纸。		
工程量变更追加	无		
工程量变更减少	无		
目前已完成工程量	90%		
监理单位	河南成伟工程咨询有限公司		
监理单位认定形象进度	90%	监理工程师签字	关淑华
监理单位对工程质量评价	已验收项目进度达到90%合格 单位意见:  单位盖章:	项目单位对工程完成情况意见	单位意见: 验收合格  单位盖章:

