

工程款支付报审表（工程进度验收表）

工程名称：2025年温县番田镇南镇村蛋鸡项目（基建）

致：河南成伟工程咨询有限公司（项目监理单位）

根据施工合同约定，我方已完成 2025年温县番田镇南镇村蛋鸡项目（基建） 90%工作，建设单位应在2025年7月31日前支付工程款壹佰壹拾捌万玖仟零叁元柒角整。

（小写：1189003.70），请予以审核。

附件：

- ☒ 已完成工程量报表
- ☐ 工程竣工结算证明材料
- ☐ 相应支持性证明文件



施工单位（盖章）

2025年7月28日

审查意见：

1、施工单位应得款为：1189003.70

2、本期应扣款为：0

3、本期应付款为：1189003.70

附件：相应支持性材料

专业监理工程师（签字）路兴
2025年7月28日

审核意见：已验收，项目进度达到90%，项目建设质量合格。

项目监理单位（盖章）



监理工程师（签字）关湘侯
2025年7月28日



审批意见：

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）

工程完工90%，质量验收合格

苏钦钦

2025年7月29日



扫描全能王 创建

工程进度现场工程量确认单

工程名称	2025 年温县番田镇南镇村蛋鸡项目		
时间	2025 年 7月28日		
已完成项目进度工程量清单: 新建 16 米 x 90 米鸡舍 1 座共 1590.45 m² 蛋库一座 603.84 m² 硬化路面 1350 m² 围墙 350 米 2 吨铲车 1 台			
以上完成合同总工程量的 90%,			
施工单位:  2025 年 7月28日		监理单位:  2025 年 7月28日	

