

市政基础设施工程

工程变更单

市政监-18

工程名称：2024年度农村公益事业财政奖补重点村项目--温县张羌街道办事处北张羌村

编号：01

致：河南泰安工程管理有限公司（监理单位）

由于①原设计图纸，建设路、北纬东路东西方向段、幸福路、王家巷、胜利路、曙光路东段，因原有村民自建化粪池、房屋等建筑物限制，无法按原设计宽度修建；②胜利路、曙光路雨水管网因房屋等建筑物和周围居民意见，不能按原设计位置、数量和规格安置检查井和雨水口；③坑塘改造工程根据现场情况坑塘容量增大，以至于人行步道变窄，面积减少；④人行道工程因村委提出建议及要求，前进路西侧人行道与村民房屋外侧铺齐；⑤人行道和坑塘改造后附近道路路面积水因未设置雨水口导致积水无法排入坑塘等 原因，兹提出更改方案 工程变更（内容见附件），请予以审批。

附件：①建设路平均宽度为5.1米，增加铺设长度。北纬东路东西向路段平均宽度5米、南北向路段平均宽度6米，幸福路平均宽度5.6米，王家巷平均宽度2.9米，胜利路东西方向路段平均宽度5.5米、南北方向路段平均宽度4.8米，曙光路平均宽度5.8米；②取消原设计的54座直径700mm雨水检查井和92座雨水口，改为45座直径400mm雨水检查井和98座雨水口，参照现场情况和村委的建议重新布置；③原设计坑塘底边为12.1m×4.3m，改为16m×8m，坡度不变；人行步道变窄，增加北侧小广场改造410m²，纳入人行步道面积；④原设计人行道工程前进路路东人行道取消，路西加铺到建筑物边缘；⑤路边增设5座雨水口铺设DN300 HDPE 双壁波纹管SN8 将路面积水引入坑塘。



一致意



施工签证单

工程名称	温县张羌街道北张羌村公益事业财政奖补重点村项目	建设单位	温县张羌街道办事处
施工单位	宙宏建设集团有限公司温县分公司	项目编号	/

工程内容：现场施工，增加、变更以下项目：

由于 ①原设计图纸，建设路、北纬东路东西方向段、幸福路、王家巷、胜利路、曙光路东段、因原有村民自建化粪池、房屋等建筑物限制，无法按原设计宽度修建；②胜利路、曙光路雨水管网因房屋等建筑物和周围居民意见，不能按原设计位置、数量和规格安置检查井和雨水口；③坑塘改造工程因为村民及村委要求坑塘容量必须增大，以至于人行步道变窄，面积减少；④人行道工程因村委提出建议及要求，前进路西侧人行道与村民房屋外侧铺齐；⑤人行道和坑塘改造后附近道路路面积水因未设置雨水口导致积水无法排入坑塘 ⑥增加冷喷路面标线的原因，兹提出更改方案 工程变更(内容见附件)，请予以审批。


附件：①建设路平均宽度为 5.1 米，增加铺设长度。北纬东路东西向路段平均宽度 5.7 米，幸福路平均宽度 5.6 米，王家巷平均宽度 2.9 米，胜利路平均宽度 5.7 米，曙光路平均宽度 5.8 米，增加道路标线；②取消原设计的 54 座直径 700mm 雨水检查井和 92 座雨水口，改为 45 座直径 400mm 雨水检查井和 98 座雨水口，参照现场情况和村委的建议重新布置；③原设计坑塘底边为 12.1m×4.3m，改为 16m×8m，坡度不变；人行步道变窄，增加北侧小广场改造 410 m²，纳入人行步道面积；④原设计人行道工程前进路路东人行道取消，路西加铺到建筑物边缘；⑤路边增设 5 座雨水口铺设 DN300 HDPE 双壁波纹管将路面积水引入坑塘。⑦增加路面冷喷标线 700 m²。

施工单位：(章) 负责人：罗国林  2024 年 11 月 20 日	监理单位：(章) 负责人：杨  2024 年 11 月 20 日	建设单位：(章) 负责人：张  2024 年 11 月 20 日
---	---	---

工程竣工验收报告

2024年12月20日

项目名称	温县张羌街道北张羌村公益事业财政奖补重点村项目		
项目单位	温县张羌街道办事处		
监理单位	河南泰安工程管理有限公司		
施工单位	宙宏建设集团有限公司 温县分公司	项目经理	罗国林
施工地点	温县张羌街道北张羌村	中标金额	3298000元
开工日期	2024年6月18日	竣工日期	2024年11月29日
中标工程量	1. 道路工程：拆除路面7647m ² ，原混凝土路面上沥青混凝土8072m ² ，C25混凝土路面上沥青路面4186m ² ，透层、粘层、沥青粘层11958m ² ，安砌侧（平、缘）石2825.2m，水泥混凝土硬化4857.5m ² 。 2. 人行道工程：拆除人行道680m ² ，人行道块料铺设680m ² ，安砌侧（平、缘）石360m。 3. 雨水工程：拆除原排水沟758.16m ³ ，挖沟槽土方1263.6m ³ ，回填方1263.6m ³ ，塑料管2106m。 4. 坑塘治理工程：护坡1080m ² ，垫层72m ³ ，下坑塘步道14.4m ² ，隔离护栏92.77m，人行道块料铺设470.98m ² ，安砌侧（平、缘）石135.62m。		
验收结果	1. 道路工程：拆除路面7438.7m ² ，原混凝土路面上沥青混凝土9010m ² ，C25混凝土路面上沥青路面3587.6m ² ，透层、粘层、沥青粘层12597.6m ² ，安砌侧（平、缘）石2782.4m，水泥混凝土硬化3195.68m ² ，冷喷标线700m ² 。 2. 人行道工程：拆除人行道657.91m ² ，人行道块料铺设657.91m ² ，树池17个，安砌侧（平、缘）石175m。 3. 雨水工程：拆除原排水沟758.16m ³ ，挖沟槽土方1257m ³ ，回填方1257m ³ ，塑料管2141m。400*600球墨铸铁雨水口98座，塑料管（DN300HDPE双壁波纹管SN8）12米，Φ400塑料检查井45座 4. 坑塘治理工程：护坡720m ² ，垫层25.6m ³ ，下坑塘步道16.13m ² ，隔离护栏101m，人行道块料铺设594.33m ² ，安砌侧（平、缘）石180.5m，沥青混凝土路面修补90m ² ，水泥混凝土路面修补42m ² ，400*600球墨铸铁雨水口5座，塑料管（DN300HDPE双壁波纹管SN8）40米。		

项目单位意见	 盖章: 签字: 王品收
项目所在村意见	 盖章: 签字: 郭胜利
监理单位意见	  盖章: 签字: 杨帅
规划设计单位意见	符合设计要求  盖章: 签字: 侯红红
施工单位	  盖章: 签字: 罗国林