

工程款支付报审表

项目名称：温县第二人民医院中医康复中心建设项目

编号：006

致：温县第二人民医院（建设单位）

中建卓越建设管理有限公司（监理单位）

截止 2025 年 7 月 20 日，由我单位承建的焦作市温县第二人民医院中医康复中心建设项目施工部分：窗户安装完成 30%、外墙保温完成 50%、水泥砂浆地面完成 70%、块料地面完成 70%；内外粉刷全部完成；卫生间墙砖完成 40%；强电、弱电配线箱全部安装完成，强电弱电配线完成 60%；暖通、消防完成 70%，外墙铝板完成龙骨安装、安装电梯已进场。

本月完成产值 4358667.05 元。按照合同约定按月进度支付合格工程量价款的 80%，贵院应向我单位支付工程款 $4358667.05 \times 80\% = 3486933.64$ 元，合计：¥3486933.64 元，大写：¥叁佰肆拾捌万陆仟玖佰叁拾叁元陆角肆分。

合同总价款：¥26029231.72（¥贰仟陆佰零贰万玖仟贰佰叁拾壹元柒角贰分）

累计支付：¥8497870.31（捌佰肆拾玖万柒仟捌佰柒拾元叁角壹分）

本月支付：¥3486933.00（叁佰肆拾捌万陆仟玖佰叁拾叁元）

本次我单位向贵院申请支付工程进度款金额为：¥3486933.00 元

请予以审批办理。

项目施工单位（乙方盖章）

施工单位代表（签字）

2025 年 8 月 12 日

审查意见：

经检查，符合合同约定及相关资料，予以支付。
审核

项目监理单位（盖章）

监理单位代表（签字）

2025 年 8 月 12 日

审批意见：

同意

项目建设单位（甲方盖章）

建设单位代表（签字）

2025 年 8 月 12 日

本表一式四份，建设单位项目部一份，建设单位财务科一份，监理单位一份，施工单位一份。



扫描全能王 创建