


工程监理意见书

25 年 8 月 18 日

单位：元

项目名称	温县第一高级中学体育场跑道改造项目		
施工单位	河南俊隼建设工程有限公司	施工地点	温县第一高级中学
合同金额	2580275.57 元	项目经理	李五英
中标工程量	全塑型 PU 橡胶跑道 10106.8m ² , 铸铁篦子盖板 465m, 混凝土篦子盖板 402m, 标线 287.85m ² , 橡胶地面拆除 10106.8m ² , 混凝土构件拆除 867m, 排水沟内垃圾清理 26.01m ³ , 余方弃置 148.75m ³ 。		
工程量变更追加（减少）情况（后附资料）	无		
目前已完成工程量	场地拆除清理已完成，主材料已进场。		
监理单位认定完成工程进度	场地拆除清理已完成，主材料已进场。		
监理工程师签字和盖章		单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见：  单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：