

熊背乡2025年财政衔接资金项目竣工验收表

申请验收单位：

项目名称	熊背乡2025年第二批预安排衔接资金项目（二标段）		项目建设地点	晒衣山村、雁鸣庄村	
项目单位	熊背乡人民政府		项目实施单位	河南鸿曜建设工程有限公司	
工程效益	消除安全隐患、方便群众生产生活				
项目总投资	699000	其中：财政投资699000元，自筹元			
合同约定开工日期	2025年6月25日开工，2025年7月25日竣工	实际竣工日期	2025.7.25	验收日期	2025.7.27
项目建设内容		计划数		实际完成情况	
1、熊背乡晒衣山村道路护堤修复项目：修复道路护堤2处总长62米（具体见图纸及工程量清单） 2、熊背乡雁鸣庄村排污管网建设项目：新建化粪池2座；埋设双壁波纹管长度合计2590米，其中直径400管1446米，直径300管377米，直径200管767米；砌筑检查井64座；埋设直径110PVC管，连接入户排水口，长度合计120米。（具体见图纸及工程量清单）		1、熊背乡晒衣山村道路护堤修复项目：修复道路护堤2处总长62米（具体见图纸及工程量清单） 2、熊背乡雁鸣庄村排污管网建设项目：新建化粪池2座；埋设双壁波纹管长度合计2590米，其中直径400管1446米，直径300管377米，直径200管767米；砌筑检查井64座；埋设直径110PVC管，连接入户排水口，长度合计120米。（具体见图纸及工程量清单）		按计划完成（见竣工图及决算），工程质量合格	
项目村意见	验收人员（签字） 王国民 (单位公章)				
监理单位意见	验收人员（签字） 李思霖 (单位公章)				
设计单位意见	验收人员（签字） 陈东旭 (单位公章)				
乡政府意见	经监理对工程各项技术指标进行实测，认定分部分项工程符合技术标准，所用材料符合设计要求，达到了合格标准。经设计对整个项目核查，各项布局符合前期规划设计要求。项目所在村对该项目满意，同意移交使用。 验收人员（签字） 陈东旭 (单位公章)				