

《工程延期施工报告》

平顶山市石龙区中心小学：

我司承接的 2025 年中心小学校园改造及校舍维修项目第二标段自 2025 年 7 月 4 日开工以来，在建设过程中遭遇了一些特殊情况，导致工程无法按照原定计划顺利进行，在此特向贵方提交工程延期施工报告。

一、工程概述

1. 工程名称：

2025 年中心小学校园改造及校舍维修项目第二标段

2. 工程地点：石龙区中心小学

3. 工程内容：

第二标段 2025 年中心小学校舍维修项目（详见图纸及工程量清单）。

二、原定施工计划

根据合同约定，工程应于 2025 年 8 月 22 日竣工交付。在施工前期，我司制定了详细的施工进度计划，并积极组织人力、物力和财力，全力推进工程建设。

三、延期原因

1. 高温天气影响

在施工期间，遭遇了多次极端高温天气，导致施工现场无法正常作业，严重影响了工程进度。据统计，因高温天气停工累计达 10 天。

2. 恶劣天气影响

在施工期间，遭遇了多次特大暴雨天气，导致施工现场无法正常作业，严重影响了工程进度。据统计，因暴雨天气停工累计达 3 天。

四、延期时间

综合以上原因，本工程预计延期 13 天，新的竣工日期预计为 2025 年 9 月 4 日。

五、应对措施

为了尽量减少工程延期带来的影响，我司采取了以下措施：

1. 优化施工方案，合理安排施工工序，提高施工效率。
2. 加大人力、物力投入，增加施工班组和设备，加班加点赶工。
3. 密切关注天气变化，提前做好应对高温及恶劣天气的准备工作。

六、我公司深知工程延期给贵方带来了诸多不便，对此我们深表歉意。我们将继续全力以赴，采取有效措施，确保工程尽快竣工交付。同时，也希望贵方能够理解和支持我们的工作。

特此报告。

河南准友建设工程有限公司

项目负责人：王东明

报告日期：2025 年 08 月 21 日

监理单位（盖章）

项目负责人：王东明

建设单位（盖章）

项目负责人：李小明