

竣工报告

建设单位	封丘县妇幼保健院	施工单位	河南裕鑫建筑安装有限公司
工程名称	封丘县妇幼保健院整体搬迁建设项目综合楼局部过渡季节净化空调工程项目	承包方式	包工包料
建筑面积	42917.36 平方米	层数	10 层（地下 1 层）
工程范围	施工图及招标工程量清单范围内的全部内容	结构类型	框剪
合同总价	1931000.00 元	工程地点	封丘县东风路与规划路交叉口北侧
合同开工日期	2022 年 6 月 1 日	实际开工日期	2022 年 6 月 1 日
合同竣工日期	2022 年 6 月 30 日	实际竣工日期	2023 年 2 月 8 日
合同工作天数	日历天	实际工作天数	日历天
简 要 说 明			
1、提前竣工或延误工期的主要原因			
无			
2、未完施工主要项目、未完原因措施意见：			
无			
现本工程已按要求完成合同约定的各项内容，经共同验收，符合设计及规范要求，达到合格标准。			
主送： 封丘县妇幼保健院			
抄送：河南省光大建设管理有限公司			
建设单位（章）： 建设单位项目负责人 2023 年 4 月 10 日	监理单位（章）： 总监理工程师：王永红 年 月 日	施工单位（章）： 施工单位项目经理：蒋泽元 2023 年 4 月 10 日	