

施工单位工程竣工报告

建设单位	焦作市马村区安阳城街道办事处	工程地址	焦作市马村区安阳城街道办事处义庄新村内
工程名称	焦作市马村区安阳城街道义庄新村主大街、围墙新建工程	建筑面积	/
总承包单位	河南淇列建筑工程有限公司	承包方式	施工总承包
监理单位	河南全心工程管理有限公司	设计单位	正鼎国际建筑设计有限公司
合同开工日期	2022年8月9日	实际竣工日期	2022年10月7日

竣工 条件 具备 情况	项目内容	施工单位自检情况
	完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定的内容
	技术档案和施工管理资料	齐全、有效
	主要建筑材料、建筑购配件和设备的进场试验报告资料	齐全、有效
	工程款支付情况	符合合同约定
	工程质量保修书	按合同要求提供
	工程使用说明书	按合同要求提供

本工程已施工完毕，经检查确认工程中符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位在 15 日内组织工程竣工验收工作。

项目经理：杨海河 技术负责人：赵文龙 总承包施工单位（公章）
2022年10月7日

意见：符合验收及合同要求
总监理工程师：张勇 监理单位（公章）
2022年10月7日

意见：
建设方负责人：李妮妮 建设单位（公章）
2022年10月7日