

财政资金项目阶段性验收表

项目名称：社旗县赊店镇人民政府程营村北临红旗路建筑立面改造项目

施工单位	河南盛璟水利水电工程有限公司		施工单位负责人	包丰恩
施工负责人	刘帅		工程监理员	
合同编号			合同总金额	1199156.48元
竣工日期			验收日期	2023.12.15
工程建设地点	社旗县赊店镇程营村			
单项工程名称	规格	工程量		
		单 位	合同数	验收数
路灯		套	28	26
空调外罩		个	69	69
混凝土基层透水混凝土		m²	1838.4	1885
抹灰油漆		m²	6814.83	5900
立柱真石漆		m²	441	441
铁艺护栏		m	53.94	349
彩绘		m²	254.36	372
矩形柱		个	160	160
验收组意见	合格 验收组长签名：包丰恩			
验收组成员	签 名	单 位	职 称	
	包丰恩	赊店镇政府		
	张嘉诚	赊店镇政府		

说明：本表由主管部门组织的验收组负责填列。