

社旗县2025年统筹整合项目竣工验收表

项目名称：社旗县苗店镇人民政府社旗县苗店镇正大养鸡场道路提升改造项目

施工单位	河南方丘建筑工程有限公司		施工单位负责人	曹玉宽	
施工负责人	鲁小雅		工程监理员		
合同编号			合同总金额	1129000.00 元	
竣工日期	5.9		验收日期	5.21	
工程建设地点	社旗县苗店镇				
单项工程名称	规格	工程量			
		单 位	合同数	验收数	
桥涵		米 ²	25	60	
恢复生产桥	5.7x2米	座		2	
排水沟		米 ²	3300.5	3180	
排水桥		米 ²	25.5	60	
道路拓宽		米 ²	3000.5	3158	
平板桥	3.5x2.5米	座		1	
硬化道路		米 ²		472.5	
验收组意见	合格				
	验收组长签名： 曹玉宽				
验收组成员	姓名	单位	职称	签名	
				郭立生	
	何军	工程监理		杨延寿	
	郭立生	工程监理			
	刘永瑞	社旗县农业农村局			

说明：本表由主管部门组织的验收组负责填写。