



单位资质: 04200

2025 年石龙区龙兴街道办事处泉上社区
中草药种植配套设施项目

质 量 检 测 报 告

工程名称: 2025 年石龙区龙兴街道办事处泉上社区中草药种植配套设施项目

委托单位: 平顶山市石龙区农业农村和水利局

施工单位: 河南京通建筑工程有限公司

监理单位: 中誉恒信工程咨询有限公司

检测单位: 平顶山森坤建设工程质量检测有限公司

报告日期: 2025 年 12 月 06 日



2025 年石龙区龙兴街道办事处泉上社区 中草药种植配套设施项目

质量检测报告

主要检测人: 逯军

报告编写人: 符海浩

报告审核人: 刘世斌

报告批准人: 王小康



声 明

- 1、报告未盖“检验检测专用章”和“骑缝专用章”无效。
- 2、报告无检测、审核、批准人签名无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告。
- 5、报告全文复印件未加盖“检测专用章”无效。
- 6、对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出。
- 7、本报告成果是以我单位检测时项目的现状为准，如后期项目发生翻建、改扩建、加固及周边环境变化等情况时，本报告结论自行失效。



目 录

一、工程概况.....	1
二、检测仪器设备.....	1
三、检测内容和方法.....	1
四、检测依据.....	1
五、检测结果.....	2
六、检测结论.....	5

工程专用章



2025 年石龙区龙兴街道办事处泉上社区 中草药种植配套设施项目

一、工程概况

2025 年石龙区龙兴街道办事处泉上社区中草药种植配套设施项目，项目位置：石龙区泉上村南侧约 600 米处。

二、检测仪器设备

仪器设备名称	型号规格	台（套）数	状态	备注
钢直尺	30cm	1	良好	——
钢卷尺	100m	1	良好	——
钢卷尺	5m	1	良好	——
钻芯机	—	1	良好	—

三、检测内容和方法

依据委托方要求本次检测内容为道路外观尺寸、道路厚度等。

3.1、道路外观尺寸

采用钢卷尺对道路外观尺寸进行检测，以评定其是否满足工程设计及标准规范要求；

3.2、道路厚度

采用钻芯法试验方法对道路厚度进行检测，以评定其是否满足工程设计及标准规范要求。

四、检测依据

《工程测量规范》（GB 50026-2020）

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（GJJ 1-2008）

2025 年石龙区龙兴街道办事处泉上社区中草药种植配套设施项目设计图册





五、检测结果

5.1、道路外观尺寸

表 5.1.1

道路外观尺寸检测结果表

工程名称	工程部位		道路外观尺寸（mm）					质量标准（mm）	设计值（mm）	合格率（%）
			1	2	3	4	5			
2025年石龙区龙兴街道办事处泉上社区中草药种植配套设施项目	A 段路	桩号	K0+000-K0+100					不小于设计值	4000	100
		实测值	4085	4090	4065	4085	4065			
		桩号	K0+000-K0+100							
		实测值	4085	4000	4080	4030	4045			
	A 段路	桩号	K1+000-K1+100					不小于设计值	4000	100
		实测值	4005	4095	4070	4005	4005			
		桩号	K1+000-K1+100							
		实测值	4090	4035	4100	4085	4055			
	B 段路	桩号	K2+000-K2+085					不小于设计值	2000	90
		实测值	2055	2095	1950	2025	2090			
		桩号	K2+000-K2+085							
		实测值	2010	2015	2005	2015	2025			
	C 段路	桩号	K0+000-K0+100					不小于设计值	3000	100
		实测值	3080	3060	3030	3040	3060			
		桩号	K0+000-K0+100							
		实测值	3035	3075	3050	3035	3025			
	C 段路	桩号	K1+000-K1+100					不小于设计	3000	100
		实测值	3065	3025	3005	3070	3040			



工程名称	工程部位		道路外观尺寸（mm）					质量标准（mm）	设计值（mm）	合格率（%）
			1	2	3	4	5			
2025年石龙区龙兴街道办事处泉上社区中草药种植配套设施项目		桩号	K1+000-K1+100							
		实测值	3095	3065	3075	3100	3090			
	C 段路	桩号	K0+000-K0+100					不小于设计值	3000	100
		实测值	3045	3065	3075	3015	3035			
		桩号	K0+000-K0+100							
		实测值	3025	3040	3090	3045	3010			
	C 段路	桩号	K1+000-K2+100					不小于设计值	3000	90
		实测值	3015	3050	3045	3055	3065			
		桩号	K1+000-K2+100							
		实测值	3010	3075	2980	3045	3065			
	D 段路	桩号	K2+000-K3+100					不小于设计值	2000	100
		实测值	2055	2045	2075	2090	2090			
		桩号	K2+000-K3+100							
		实测值	2035	2065	2080	2075	2055			
	道路长度		A 段路混凝土路 4m 宽道路长：500.5m B 段路混凝土路 2m 宽道路长：78.5m C 段路混凝土路 3m 宽道路长：1051.5m D 段路混凝土路 2m 宽道路长：40.2m					/	/	/

5.2、道路厚度

表 5.2.1 道路路面厚度检测结果表

工程名称	工程部位	实测厚度 (mm)	设计厚度 (mm)	质量标准	合格率 (%)
------	------	-----------	-----------	------	---------



工程名称	工程部位	实测厚度 (mm)	设计厚度 (mm)	质量标准	合格率 (%)
2025 年石龙区龙兴街道办事处泉上社区中草药种植配套设施项目	A 段路	181	180	±5mm	100
	A 段路	178	180	±5mm	100
	B 段路	152	150	±5mm	100
	C 段路	183	180	±5mm	100
	C 段路	181	180	±5mm	100
	C 段路	180	180	±5mm	100
	C 段路	182	180	±5mm	100
	D 段路	151	150	±5mm	100



六、检测结论

●道路外观尺寸: 道路路宽共检测 80 个点, 合格 78 个点, 合格率为 97.5%;

A 段路混凝土路 4m 宽道路长: 500.5m; B 段路混凝土路 2m 宽道路长: 78.5m

C 段路混凝土路 3m 宽道路长: 1051.5m; D 段路混凝土路 2m 宽道路长: 40.2m

●道路厚度: 检测 8 个点, 合格 8 个点, 合格率为 100%。

