







节点验收证明

项目名称	郑州市生态供水保障中心 2025 年维修养护和抽砂外运项目 C 包
项目概况	郑州市生态供水保障中心 2025 年维修养护和抽砂外运项目 C 包（郑州市东风渠补源灌溉工程维修养护）位于郑州市北部。本工程水源主要来源于花园口提灌站提取的黄河水，经一号沉砂池沉淀后为东风渠提供清澈的水源。主要途径为从花园口引黄河水，后入东风干渠，经一号沉砂池沉淀后，穿索须河倒虹，再经二号沉砂池、三号沉砂池，过贾鲁河倒虹后进入东风渠。2025 年维修养护和抽砂外运项目 C 包主要工程量为 4.8 公里渠道，三座沉砂池，2.35KM 二类河道，桥梁，闸门，农渠排涝沟及附属设施和机电的日常维修养护，浆砌石勾缝，护栏网更换，柏油铺设等。
建设单位	郑州市生态供水保障中心
养护单位	河南园田建设工程有限公司
养护时段	本年度截止至 2025 年 5 月
进 度	依据项目合同工程量清单，按合同要求、养护单位申报、郑州市生态供水保障中心 2025 年维修养护服务项目实施领导小组认定，本期完成工程量合同金额人民币大写贰佰壹拾叁万伍仟捌佰壹拾贰元捌角（¥2135812.8）。详见已审核的工程量清单。 扣除项一：预付款扣除项 ¥671774.4 元；扣除项二：考核扣除扣分 4 分，小计金额 200 元；本期支付仅对扣除项一预付款 671774.4 元扣除，其他扣除项在合同完工结算时一并扣除。本期实际支付金额人民币大写壹佰肆拾陆万肆仟零叁拾捌元肆角（¥1464038.4）。
安 全 外 观	结合质量安全部考核结果，经项目实施领导小组认定，本次节点验收考核分数为 996 分，高于合格标准 700 分，项目实

质 量	施领导小组评定等级：合格。		
资 料	依据《郑州市生态供水保障中心维修养护项目验收提供资料目录》要求，提供和备查资料基本完整。项目实施领导小组评定等级：合格。		
存在问题 及处理意见	1、东风渠 2.35 公里、2 号沉砂池河面垃圾、杂草清理不及时； 2、养护人员养护过程不规范。 以上问题需加强人员管理，6 月底之前完成整改。		
养护单位 自评意见	本次验收养护项目实施标准等级自评定为：合格。 承包人：河南园田建设工程有限公司 项目经理：（签名）  2025 年 6 月 3 日		
建设单位 实施领导小组意见	本次验收养护服务项目实施标准等级评定为：合格。 领导小组成员签字表：		
	组长	张剑波	
	副组长	缪晓涓	
	副组长	曹胜利	
	副组长	马亚彬	
	成员	何小娜	
	成员	许登云	
	成员	杨洋	
	成员	徐丽萍	

2025 年 6 月 3 日