

周口市城乡一体化示范区管理委员会社会事务管理局
学校体育场等建设项目

验
收
报
告



河南宏垒质量检测有限公司

二〇二四年十月十日



工程竣工验收单

编号:

工程名称	周口市城乡一体化示范区管理委员会社会事务管理局学校体育场等建设项目	合同编号	
施工单位	河南宸景建设工程有限公司	验收日期	2024. 10. 10
初验问题整改情况			
验收结果	已按照合同约定完成全部施工内容，整体验收达到合格标准；		
施工单位	验收结论： 河南宸景建设工程有限公司 项目负责人：张海波 单位（公章）：		
第三方验收单位	验收结论： 河南宏基置业有限公司 验收人员：张海波 李国栋 单位（公章）：		
建设单位	验收结论： 周口市城乡一体化示范区管理委员会 项目负责人：王中岩 单位（公章）：		

验收报告

受周口市城乡一体化示范区财政局的委托, 我公司于 2024 年 10 月 10 日组织有关技术人员对周口市城乡一体化示范区管理委员会社会事务管理局学校体育场等建设项目进行了现场验收。

一、工程概况及参建单位

1. 1. 1 工程概况

该项目分别位于周口市城乡一体化示范区, 该项目主要建设内容:

园建工程及给排水外网

1、园建工程:

回填方: 密实度要求: 夯填; 填方材料品种: 素土; 余方弃置;
一层园建: 北侧机动车位; 机动车位道牙; P3 花岗岩地面; 体育场: 塑胶跑道 (含隐形消防通道) 及人造草坪-足球场; 硅 PU 面层-篮球、乒乓球场; 跳远沙坑; 助跑道; 国旗台; 排水沟一; 排水沟二;

2、给排水外网工程: 消防; 雨水

1. 1. 2 本工程质量要求符合合同约定要求。

1. 2 参建单位

建设单位: 周口市城乡一体化示范区社会事务管理局 (教育事务)

施工单位: 河南宸景建设工程有限公司

二、项目位置: 周口市城乡一体化示范区

三、验收目的

对周口市城乡一体化示范区管理委员会社会事务管理局学校体

育场等建设项目建设项目施工质量，是否符合合同约定及相关标准、规范及有关技术文件的要求进行质量验收，并出具书面验收报告。

四、验收依据

4.1 与委托单位签订的验收委托合同；

4.2 中华人民共和国国家标准 GB 36246—2018《中小学合成材料面层运动场地》；

4.3 中华人民共和国国家标准 GB/T 14833-2021《合成材料运动场地面层》；

4.4 中华人民共和国国家标准 GB 50204-2015《混凝土结构施工质量验收规范》；

4.5 中华人民共和国国家标准 GB 50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》；

4.6 中华人民共和国国家标准 GB 50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》相配套的其他有关施工质量验收规范；

4.7 施工方与建设单位签定的施工合同等有关资料；

五、现场勘验

该项目主要建设内容：

1、园建工程：

回填方：密实度要求：夯填；填方材料品种：素土；余方弃置；
一层园建：北侧机动车位：路床(槽)整形，范围：北侧机动车位；
200厚5~25mm粒径碎石碎石垫层；沥青混凝土：（1）60厚透水
沥青混凝土面层；（2）150厚5~12mmC25普通透水混凝土白色丙

烯酸地坪漆；

机动车位道牙：路床整形范围；230 厚碎石垫层；安砌侧（平、缘）石花岗岩立道牙 900*150*300，结合层：30 厚 1：2.5 水泥砂浆；混凝土强度等级：C15 道牙护角；

P3 花岗岩地面；150 厚碎石垫层，现浇混凝土人行道 100 厚 C20 混凝土垫层，人行道块料铺设：300*600*30 厚芝麻白/芝麻灰荔枝面花岗岩，结合层：30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆体育场：

塑胶跑道（含隐形消防通道）：素土夯实，200 厚水泥稳定碎石垫层，40 厚中粒式渗水沥青混凝土（粒径 ≤ 20 ），30 厚细粒式渗水沥青混凝土（粒径 ≤ 10 ），13 厚塑胶面层；

人造草坪-足球场；硅 PU 面层-篮球、乒乓球场；跳远沙坑；助跑道；国旗台；排水沟一；排水沟二；

2、给排水外网工程：


消防：复合管规格：DN200、DN100，连接形式：电熔链接；室外消火栓：：明装，型号、规格：DN100；

雨水：1、塑料管：垫层、基础材质及厚度：下铺设150mm厚颗粒尺寸5-40mm的碎石垫层，上铺厚50mm中、粗砂垫层；基础垫层与槽底同宽，基础支撑角 150° ，支撑角加 30° （ 180° ）范围内用中、粗砂回填后，再用中、粗砂回填至顶上400mm，材质及规格：聚丙烯（ASA）结构壁管 De200，连接形式：不锈钢卡箍连接，铺设深度：管材环刚度要求为 $\geq \text{SN8}$ ；雨水口：雨水箅子及圈口材质、型号、规格等；



本项目严格按照施工合同文件进行施工及国家标准进行施工。经检查项目特征描述均符合施工合同要求；铺装工程：面层所用材料的品种、质量、规格符合合同约定要求；

六、结论

根据现场勘察和施工资料情况，依据中华人民共和国国家标准 GB 36246—2018《中小学合成材料面层运动场地》及中华人民共和国国家标准 GB/T 14833-2021《合成材料运动场地面层》的有关规定及 GB 50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》相配套的其他有关施工质量验收规范；河南宸景建设工程有限公司施工的周口市城乡一体化示范区管理委员会社会事务管理局学校体育场等建设项目符合合同约定要求。



验收人员名单

姓名	职 称	证书编号	签字
聂庆军	高级工程师	B202009071501543	
柴家臣	工程师	C 15902950900075	
朱团结	工程师	C 20220974169900000959	



河南宏至质量检测有限公司
2024年10月10日