

2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目-
温县祥云镇东南王村项目

结
算
报
告
书

建设单位：温县祥云镇人民政府

编制单位：河南盾览工程管理咨询有限公司

日 期：2024 年 12 月 20 日

2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目- 温县祥云镇东南王村项目结算报告

温县祥云镇人民政府：

我们接受贵单位的委托，于 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 20 日对 2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目-温县祥云镇东南王村项目进行了竣工结算造价咨询。贵单位对所提供的资料的真实性、可靠性、完整性和充分性负责，我们的责任是根据国家现行的法律、法规、规章、规范性文件，行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件等有关工程造价咨询的规定，本着公正、公平、公开的执业原则，对委托项目的工程造价作出真实、合法的反映。此项工作已完成，现将竣工结算编制情况及结果报告如下：

一、工程概况

1. 工程名称：2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目-温县祥云镇东南王村项目
2. 工程地点：温县祥云镇东南王村
3. 合同价格形式：单价合同
4. 资金来源：上级财政资金
5. 建设单位：温县祥云镇人民政府
6. 施工单位：河南润杰建设工程有限公司
7. 主要施工内容：道路工程、园林工程（景观工程）、园林工程（绿化工程）、雨水工程、照明工程等。

二、编审依据

1. 财政部、建设部财建（2004）369 号文《建设工程价款结算暂行办法》。

2. 建设、水利行政主管部门颁布的政策性文件。

3. 2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目-温县祥云镇东南王村项目施工合同。

4. 2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目-温县祥云镇东南王村项目招投标文件、成交通知书、竣工资料等。

5. 施工现场实地收集的工程资料。

6. 其他影响工程造价的有关资料。

三、编审方法和过程：

本次审核根据建设单位提供的竣工结算资料进行全面审核。在审核过程中，针对工程项目情况我们制定了详细的审核计划，由多名具有审查资格的工程技术人员组成审核小组，对本工程施工合同、工程量清单等相关资料进行收集并加以分析，勘测施工现场。根据书面、实地收集的资料，结合本工程的特点，对每一项认真计算工程量，正确执行相关政策文件。经过同甲、乙双方反复核对，最终确定审核结果。

四、报告使用的有关说明

1、本项目送审资料的完整性、真实性责任由委托方承担，我单位的责任是对送审资料进行验证，发表审核意见；

2、本报告仅供本项目工程决算使用，因使用不当造成的后果由报告使用方承担，与本公司及造价工程师无关；

3、本次决算审查均依据委托方提供的相关资料进行审查，如因资料的真实性及完整性引起本报告的偏差及其它不良后果，本公司及执业人员不承担任何责任。

结算审核签署表

金额单位：元

工程名称	2024年度农村公益事业财政奖补重点村项目-温县祥云镇东南王村		工程地址	温县祥云镇东南王村
发标人单位	温县祥云镇人民政府		承包人单位	河南润杰建设工程有限公司
委托合同书编号	/		审定日期	2024-12-20
合同金额	3355395.6		调整金额（+、-）	-455124.87
审定结算造价	大写	贰佰玖拾万零贰佰柒拾柒元柒角叁分	小写	2900270.73
建设单位 (公章) 负责人签字	 年 月 日		施工单位 (公章) 负责人签字	  年 月 日
审核单位 (公章) 负责人签字	  年 月 日			

证明

河南润杰建设工程有限公司祥云镇分公司承接的2024年度农村公益事业财政奖补重点村项目一温县祥云镇东南王村项目,一、照明工程:原中标文件中[太阳能灯灯头(更换)-LED 30W-56套]变更为[太阳能灯灯头(更换)-LED 50W-56套];二、绿化工程:原中标文件中村内道路两侧[栽植乔木-白蜡-22株]变更为[栽植乔木-白蜡-14株],取消[栽植乔木-山楂-4株],新增[栽植乔木-西府海棠-12株]。

特此证明



现场勘察记录

项目名称	2024年农村公益事业财政奖补重安村项目-祥云镇东南王村		
记录人员	倪斐燕	时间	2024年12月14日
勘察内容记录			
道路: 1. 树池: 106个 2. 侧石: 育才街 $210.5 + 131.3 = 341.8m$ 光明路 $208.9 + 217.8 = 426.7m$ 共计 $768.5m$ 3. C25砼路面: 1号路 $96.6m^2$ 2号路 $234.6m^2$ 5号路 $387.5m^2$ 4. 5cm 中粒式沥青路面: 如意街 $316m^2$ 新建街 $887m^2$ 喜合街 $125.5m^2$ 大坑北 $246m^2$ 大坑南 $355.3m^2$ 庆丰路 $1342m^2$ 人民路 $1224m^2$ 育才街 $1475m^2$ 光明路零星修补: $90m^2$ 共计 $7145.8m^2$ 5. 红色荷兰砖: 育才街 $1710.5m^2$ 光明路 $1622.2m^2$ 共计 $3332.7m^2$			
单位名称	 签名	单位名称	 签名
建设单位		施工单位	 张松
评审单位		咨询单位	 刘婷

现场勘察记录

项目名称	2024年农村公益事业财政奖补重建村项目—祥云镇东库		
记录人员	邱斐燕	时间	2020年12月13日
勘察内容记录			
一号塘坑:			
山植: 2	垂柳: 29	国槐: 1	桂花: 3
石楠球: 4	核桃: 12	西府海棠: 21	白蜡: 18
紫薇: 4	晚樱: 23	色带: 538.21m ²	麦冬: 273m ²
草籽: 820m ²	栏杆: 181m	种植池: 36.81m	透水砖: 650.72m ²
六棱砖: 820m ²	垃圾箱: 6个	座椅: 8个	
活动场地:			
石楠球: 14	海棠: 17	国槐: 1	紫薇: 7
桂花: 2	晚樱: 10	色带: 76.5m ²	麦冬: 102.4m ²
种植池: 66.5m	透水砖: 239.13m ²	侧石: 50.7m	
石桌椅: 2个	垃圾箱: 2个	景石: 2组	
健身器材场:			
白蜡: 14	西府海棠: 12		
道路两侧			
金桂: 48	育才街: 58		
单位名称	签名	单位名称	签名
建设单位		施工单位	张松松
评审单位		咨询单位	刘婷

现场勘察记录

项目名称	2024年汶上农村公益事业财政奖补资金项目-祥云镇东南王村		
记录人员	倪斐燕	时间	2024年12月13日
勘察内容记录			
路灯:			
3x80W 9m太阳能灯 3套			
9m灯基础: 3套			
50W 5m太阳能灯 19套			
5m灯基础 19个			
50W水泥杆固定太阳能灯 93套			
30W 3.5m太阳能灯 9套			
3.5m灯基础 9个			
雨水工程:			
D400砼管: 757m			
6联窨: 1座			
块石出水口: 4座			
检查井: 32座			
C25砼路面: 604m ²			
单位名称	签名	单位名称	签名
建设单位	汶上县	施工单位	张顺成
评审单位	汶上县	咨询单位	刘婷

五、审核结果

经过现场勘查与计算，2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目-温县祥云镇东南王村项目合同金额 3355395.60 元，审定金额为 2900270.73 元，审减金额 455124.87 元。审减明细如下：

1、东南王村道路工程：合同金额 1791772.71 元，审定金额 1538984.56 元，审减 252788.15 元；

2、东南王村园林工程（景观工程）：合同金额 448062.27 元，审定金额 441357.12 元，审减 6705.15 元；

3、东南王村园林工程（绿化工程）：合同金额 485396.39 元，审定金额 315952.78 元，审减 169443.61 元；

4、东南王村雨水工程：合同金额 492491.43 元，审定金额 459283.88 元，审减 33207.55 元；

5、东南王村照明工程：合同金额 137672.8，审定金额 144692.39 元，审增 7019.59 元。

（具体详细计量情况见《2024 年度农村公益事业财政奖补重点村项目-温县祥云镇东南王村项目竣工结算书》）

编制人



河南盾览工程管理咨询有限公司

日期：2024 年 12 月 20 日