

石龙区扶贫开发项目

初 验 报 告

石龙区城乡建设和交通运输局

2024 年 12 月

石龙区 城乡建设和交通运输局 2024 年度扶贫开发项目验收表

项目基本情况	项目名称		2024 年石龙区快递进村项目		
	批准文号：平龙巩固脱贫成果（2024）14		批复时间：2024 年 5 月 14 日		
	总投资（元）：2032000		财政扶贫资金：2032000		
			自筹资金：万元		
	项目申报单位：石龙区城乡建设和交通运输局		负责人：袁勋		
	项目实施单位：平顶山市石龙区城市建设工程有限公司		负责人：王虹		
	工程效益	增加村集体经济收入，解决村民取寄快递问题。			
	项目工期：		计划开工日期：2024 年 8 月 7 日	计划竣工日期：2024 年 10 月 8 日	
	项目建设地点：石龙区道路运输服务中心东北侧				
	项目计划建设内容	序号	计划建设内容		
名称					
1		新建标准化厂房 1 座，内含办公用房 2 间，冷库 1 座。			
2		19 个标准快递柜。			
3					
4					
5					
6					
项目实施情况	项目开工	实际开工日期：2024 年 8 月 7 日；实际竣工日期：2024 年 10 月 8 日			
	项目完成情况	序号	实际完成数量	合格情况	存在问题
		名称			
		1	新建标准化厂房 1 座。	合格	
		2	办公用房 2 间。	合格	
		3	冷库 1 座。	合格	
		4	19 个标准快递柜。	合格	
		5			
6					

项目验收结论	验收方法和程序	查看资料、实地测量		
	验收结果	合格		
	存在问题	快递柜有 3 个未通电。		
	整改意见	要求施工方尽快通电，立刻整改。		
参加项目验收人员	姓 名	工作单位	职称（职务）	备 注
	袁勋	石龙区建设和交通局		
	鲁永超	设计单位	负责人	
	王虹	施工单位	负责人	
	王学庆	监理单位	负责人	
相关单位意见	施工单位意见	建设单位意见	设计单位意见	监理单位意见
	意见： 负责人： 单 位（盖章） 	意见： 负责人： 单 位（盖章） 	意见： 负责人： 单 位（盖章） 	意见： 负责人： 单 位（盖章） 