

河南质量工程职业学院 政府采购履约验收报告单

2025 年 7 月 15 日

2025 年 7 月 15 日

项目名称	河南质量工程职业学院网络核心机房搬迁及设备购置项目	使用部门	现代教育技术中心	合同编号	ZC2024092601
供应商	河南尚金电子科技有限公司			合同总金额	796666 元
项目明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量等，不够可另附表）					
序号	品名	单位	数量	质保期	备注
一、基础装修 1.1、机房					
1	顶部防尘	m²	72	5 年	
2	铝合金微孔天花吊顶	m²	72	5 年	
3	嵌入式 LED 灯	套	9	5 年	
4	封窗处理	m²	13	5 年	
5	墙面防潮	m²	146	5 年	
6	乳胶漆	m²	146	5 年	
7	不锈钢踢脚线	米	40	5 年	
8	墙面抗静电彩钢板	m²	146	5 年	
9	维修插座	个	4	5 年	
10	照明开关	套	1	5 年	
11	机房防火门	套	2	5 年	
12	防尘防潮	m²	72	5 年	
13	保温棉及锡箔布	m²	72	5 年	
14	防静电地板	m²	72	5 年	
15	机房周边地板角铁支撑	米	40	5 年	
16	UPS 电池承重架	个	2	5 年	
17	空调底座	个	2	5 年	

18	机柜散力架	个	20	5 年	
19	拦水坝	个	2	5 年	
20	普通桥架	米	40	5 年	
21	玻璃隔断	m²	17.55	5 年	
22	玻璃门	樘	1	5 年	
23	配线	米	100	5 年	
24	配线	米	80	5 年	
25	配线	米	300	5 年	
26	配管	米	95	5 年	
27	余方弃置	项	1	5 年	
28	辅材辅料	批	1	5 年	
1.2、办公室 装修					
1	轻钢龙骨	m²	29	5 年	
2	欧松板	m²	53	5 年	
3	石膏板	m²	53	5 年	
4	隔断墙面处理	m²	53	5 年	
5	门框制作	个	4	5 年	
6	钢木门	套	3	5 年	
7	铝合金微孔天花吊顶	m²	72	5 年	
8	窗户石材台面	m²	1.12	5 年	
9	后窗改造	m²	11	5 年	
10	前窗改造	m²	7.8	5 年	
11	休息间门改造	项	1	5 年	
12	嵌入式 LED 灯	套	14	5 年	
13	休息间隔断	m²	10	5 年	

14	照明开关	个	1	5 年	
15	配线	米	80	5 年	
16	配线	米	50	5 年	
17	配管	米	50	5 年	
18	余方弃置	项	1	5 年	
19	辅材辅料	批	1	5 年	
二、空调和新风系统					
1	精密空调	台	2	5 年	
2	精密空调安装配件	批	2	5 年	
3	轴流新风机	台	1	5 年	
4	通风管道	米	35	5 年	
5	单层百叶回风口	个	4	5 年	
6	防雨百叶	个	2	5 年	
7	配线	米	25	5 年	
8	配管	米	25	5 年	
三、消防系统					
1	点型光电感烟火灾探测器	只	20	5 年	
2	点型感温火灾探测器	只	20	5 年	
3	火灾报警控制器	只	1	5 年	
4	火灾声光警报器	只	2	5 年	
5	紧急启/停按钮	个	1	5 年	
6	气体喷洒指示灯	只	1	5 年	
7	贮存装置	套	1	5 年	
8	药剂	KG	70	5 年	
9	配线	米	15	5 年	

10	配线	米	25	5 年	
11	配管	米	15	5 年	
12	泄压装置	个	1	5 年	
13	自动报警系统调试	项	1	5 年	
四、防雷接地系统					
1	等电位铜排	米	39	5 年	
2	静电汇流铜带网	米	300	5 年	
3	等电位铜排安装配件	项	1	5 年	
4	等电位端子箱	个	1	5 年	
5	等电位连接电缆	米	30	5 年	
6	墙板接地电缆	米	20	5 年	
7	地板接地电缆	米	20	5 年	
8	避雷引下线	米	30	5 年	
9	接地系统	项	1	5 年	
五、门禁与安防系统					
1	门禁系统	套	3	5 年	
2	硬盘录像机	台	1	5 年	
3	摄像机	台	4	5 年	
4	POE 交换机	台	1	5 年	
5	双绞线缆	米	20	5 年	
6	配管	米	20	5 年	
六、机房动力及环境监控系统					
1	温湿度传感器	个	4	5 年	
2	烟感探测器	个	4	5 年	
3	空调监测模块	个	2	5 年	

4	漏水监测	个	2	5 年	
5	电力监测	个	1	5 年	
6	双绞线缆	米	10	5 年	
7	配管	米	10	5 年	
8	机房环境监控	套	1	5 年	
七、机房电气配置工程					
1	UPS 电源	台	1	5 年	
2	蓄电池	节	64	5 年	
3	电池柜	个	2	5 年	
4	电池开关	个	2	5 年	
5	电池汇流盒	个	2	5 年	
6	电池连接电线	米	50	5 年	
7	UPS 与电池间连接电缆	米	20	5 年	
8	机房配电箱改造	项	1	5 年	
八、综合布线					
1	机柜	个	6	5 年	
2	网格桥架	米	32	5 年	
3	跳线	根	100	5 年	
4	配线架	个	6	5 年	
5	配线架	个	6	5 年	
6	跳纤	条	36	5 年	
7	跳线	根	48	5 年	
8	光纤熔接及测试	项	1	5 年	
9	PDU	个	12	5 年	
九、机房迁移					

1	服务器机柜搬迁	个	14	5 年	
2	7 楼办公室机具迁移	项	1	5 年	
3	机房设备搬迁及调试	项	1	5 年	
4	空调、电视等电器搬迁	项	1	5 年	
十、办公用品更新					
1	配件间货架	个	2	5 年	
2	配件间工具柜	个	1	5 年	
3	沙发、茶几	套	1	5 年	
4	线缆智能标签打印机	套	1	5 年	
5	台式 PC	台	2	5 年	
6	室外隔离防盗铁栅栏	m ²	15.6	5 年	
7	室外门头定制灯箱标识牌	m ²	21	5 年	
8	室外电动收缩遮阳蓬	套	2	5 年	
验收专家意见	2025 年 7 月 15 日下午, 验收专家组在河南质量工程职业学院现代教育技术中心一楼会议室对“河南质量工程职业学院网络核心机房搬迁及设备购置项目”进行验收。 验收专家组在现代教育技术中心对该项目组织初验合格的基础上进行验收, 听取供应商现场汇报、演示, 查验项目现场、核对项目清单、讨论质询, 认为该项目达到合同约定要求, 一致认定验收通过。				
	验收专家签字: 组长: 王星 成员: 康兴云 郭迎辉 郭红丽 崔冬		供应商授权代表签字: 赵书厚		
职能部门	国资处: 王贞贞 财务处: 郭 纪检监察处: 郭源		验收单位  (盖章)		

本表一式四份, 一份交使用部门, 一份交财务处, 一份交国资处备案, 一份交供应商。