

附表3:

2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 工程验收表

申请验收单位: 天逸建设集团有限公司

项目名称	通池县仰音镇韶华村辣椒加工厂工程		项目建设地点	通池县仰音镇韶华村	
项目实施单位	通池县仰音镇人民政府		项目施工单位	天逸建设集团有限公司	
工程效益	项目建成后, 将对全村农户受益, 每年增加集体收入4万元左右, 并计划拿出20%利润用于帮扶困难群众, 80%利润用于村建设。				
项目总投资	721500.00元		其中: 财政投资 500000.00元, 自筹 221500.00元		
开工日期	2023.12.1		竣工日期	2023.12.30	
			验收日期	2024.4.24	
项目建设内容	计划数	实际完成情况	合格情况	存在问题	
新建厂房	389.21平方米	389.21平方米	合格		
评定级次	优质	合格	基本合格	不合格	
验收结论	认真完成约定内容, 工程质量合格, 工程量以设计为准。				
验收组成员	单位名称	职称(职务)	签名		
	天逸建设集团有限公司 通池县分公司	工程师	周学伟		
		高工	崔德华		
		经济师	张红		
		专业监理工程师	晋国平		
		村科技干部	杨		
		村委员会主任	曹二平		
	仰音镇人民政府		杨英辉		