

延津县水利局延津县 2024 年农村饮水工
程维修养护及水质提升项目

初验报告

延津县水利局延津县 2024 年农村饮水工程维修养护
及水质提升项目初验工作组

2024 年 12 月 25 日

验收主持单位：延津县农村饮水安全工程建设管理局

项目法人：延津县农村饮水安全工程建设管理局

质量监督单位：延津县水利工程质量监督站

设计单位：中图设计有限公司

监理单位：商丘市江河建设工程管理有限公司

施工单位：一标段是河南轩航建筑工程有限公司

二标段是河南宝拓建设工程有限公司

运行管理单位：延津农村饮水安全工程管理服务中心

验收时间：2024 年 12 月 25 日

验收地点：延津县

前 言

2024 年 12 月 25 日，在延津县农村饮水安全工程建设管理局主持下召开了延津县水利局延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目初步验收工作会议，验收工作组由延津县水利局、延津县农村饮水安全工程建设管理局、延津县水利工程质量监督站、延津农村饮水安全工程管理服务中心、中图设计有限公司、商丘市江河建设工程管理有限公司、河南轩航建筑工程有限公司（一标段）、河南宝拓建设工程有限公司（二标段）等单位的代表组成。

验收工作组听取了工程参建单位工程建设有关情况的汇报，现场检查了工程完成情况和工程质量，查阅了有关资料，依据《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、工程设计文件、施工合同文件等有关规定对延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目进行了初步验收。

一、工程概况

（一）工程名称及位置

延津县水利局延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目，项目区位于延津县境内。

（二）工程主要内容：

合同工程主要内容：一标段维修养护部分主要包括：更换 DN200PE 管铺设 2893m、DN160PE 管铺设 876m、DN110PE 管铺设 2342m，顶管施工（不含管道）1622 米，更

换加压泵 6 套，闸阀井 52 座，闸阀 51 个，更换水表及配套 466 套（其中智能水表 461 套），20cm 厚 C20 混凝土路面恢复 404 m²等。二标段水质提升部分主要包括：更换 DN200PE 管铺设 2460m、DN160PE 管铺设 2209m、DN110PE 管铺设 1930m，闸阀井 8 座，闸阀 10 个，20cm 厚 C20 混凝土路面恢复 50 m²等。

（三）工程建设过程

2024 年 5 月 20 日，延津县农村饮水安全工程建设管理局向延津县水利局提出《关于呈报<延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目实施方案>的请示》（延水农饮〔2024〕1 号），2024 年 5 月 21 日，延津县水利局下发了《关于<延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目实施方案>的批复》（延水〔2024〕32 号）。2023 年 12 月 7 日《河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（豫财农水〔2023〕98 号）和 2024 年 3 月 29 日《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达 2024 年省级水利发展资金的通知》（豫财农水〔2024〕15 号），下达延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目投资 321 万元，其中中央资金 224 万元，省级资金 97 万元。共需维修养护农村饮水安全工程 24 处，水质提升 2 处，服务供水人数 6 万人。2024 年 6 月 17 日延津县财政局出具了《延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目投资评审报告》（延财投审〔2024〕049 号），核定建安工程造价 2270991 元（提升部分 881310 元、维修部分

1389681 元)。延津县水利局委托国豫工程管理有限公司代理招投标承担本项目的招标代理工作。2024 年 7 月 10 日发布了竞争性磋商公告，2024 年 7 月 23 日在延津县公共资源交易管理中心完成了项目招投标评审工作。该项目共划分 2 标段，1 标段中标单位是河南轩航建筑工程有限公司，中标金额 879100 元，2 标段中标单位是河南宝拓建设工程有限公司，中标金额 1387600 元。施工工期均为 60 日历天。建设单位于 2024 年 7 月 26 日与中标单位签订了施工合同。一标段合同金额 879100 元，二标段合同金额 1387600 元。项目总合同金额 2266700 元。工程于 2024 年 8 月 16 日开工，2024 年 10 月 14 日完工。

二、工程验收情况

根据《水利水电建设工程验收规程》及施工情况，延津县农村饮水安全工程建设管理局进行了分部工程及单位（合同）工程验收工作，现分述如下：

本项目工程一标段共完成 1 个单位工程，2 个分部工程，108 个单元工程，二标段共完成 1 个单位工程，2 个分部工程，109 个单元工程，分部工程验收日期均是 2024 年 11 月 8 日。单位（合同）工程验收时间是 2024 年 12 月 13 日。

三、工程投资完成情况

单位（合同）工程完工后，施工单位在建设单位的监督下进行工程计量，出具了完工结算清单，报监理单位审核，核定如下表：

施工单位名称	合同金额（元）	完成金额（元）
河南轩航建筑工程有限公司（一标段）	879100	878938.44
河南宝拓建设工程有限公司（二标段）	1387600	1485612.43

主要完成内容：一标段维修养护部分主要包括更换 DN200PE 管铺设 2469.3m、DN160PE 管铺设 2247.8m、DN110PE 管铺设 2023.8m，闸阀井 8 座，闸阀 9 个，20cm 厚 C20 混凝土路面恢复 83.42 m² 等。二标段水质提升部分主要包括更换 DN200PE 管铺设 2893m、DN160PE 管铺设 876m、DN110PE 管铺设 2682m，顶管施工（不含管道）2175 米，更换加压泵 6 套，闸阀井 20 座，阀门井 31 座，闸阀 48 个，更换水表及配套 466 套（其中智能水表 461 套），20cm 厚 C20 混凝土路面恢复 336.9 m² 等。

该项目 2 个标段，共完成工程投资 2364550.87 元。

四、工程项目质量评定

2024 年 11 月 8 日，对一标段和二标段分部工程进行验收，工程质量等级合格。2024 年 12 月 13 日对一标段和二标段单位（合同）工程进行验收，工程质量等级合格。

五、验收遗留问题处理情况

无。

六、尾工情况及安排意见

无。

七、存在的问题及处理意见

无。

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理和施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本工程具备验收条件，验收结论如下：

1、本工程项目已按设计图纸及施工合同约定完成全部施工任务。

2、本工程项目主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料基本齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、工程经试运行，满足设计要求。

4、本项目工程包含 2 个单位工程，4 个分部工程，经评定该工程施工质量合格。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组经过充分讨论，取得一致意见：

延津县水利局延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目已按批准的设计完成，工程质量合格，工程档案资料基本齐全，工程经前期试运行具备安全运行条件。同意该工程项目通过初步验收。

九、延津县水利局延津县 2024 年农村饮水工程维修养护及水质提升项目初验工作组成员签字表（附后）

延津县水利局延津县2024年农村饮水工程维修养护及水质提升项目

初验工作组成员签字表

验收工作组	姓 名	单 位（全称）	职务或职称	签 字
	刘文喜	延津县水利局	三级主任科员	刘文喜
组长	陈玉胜	延津县农村饮水安全工程建设管理局	局长	陈玉胜
成员	王新明	延津县水利局	工程师	王新明
成员	王军伟	延津县水利局	工程师	王军伟
成员	李青松	延津县农村饮水安全工程建设管理局	副局长	李青松
成员	高阳宝	延津县农村饮水安全工程建设管理局	技术负责人	高阳宝
成员	王佩奇	延津县农村饮水安全工程建设管理局	工程师	王佩奇
成员	胡晓玲	延津县水利工程质量监督站	教 高	胡晓玲
成员	冯修宪	延津县农村饮水安全工程管理服务中心	工程师	冯修宪
成 员	韦健军	中图设计有限公司	工程师	韦健军
成 员	张 林	商丘市江河建设工程管理有限公司	总监理工程师	张 林
成 员	何延平	河南轩航建筑工程有限公司	项目经理	何延平
成 员	张青松	河南宝拓建设工程有限公司	项目经理	张青松