

关于铁铺镇初级中学运动场工程施工延期的情况说明

铁铺镇初级中学运动场改扩建工程于 2024 年 7 月 30 日公开招标，河南哈恒建筑工程有限公司中标并承建，工期 2 个月，计划 2024 年 9 月 30 日竣工。改扩建运动场位于山上，工程车辆无道路可通行，前期与当地村民沟通，修建临时道路，导致工程延期，不能如期完工。同时由于 2024 年 8 月、9 月持续高温，天气炎热，导致工程进展缓慢。特作此情况说明。

