

镇平县交通运输局镇平县 S330 线及
农村公路平交路口专项治理项目
第三方验收报告



报告编号：YS2025601091

河南信卓检测技术有限公司



适用声明

- 1、本报告无“验收专用章”无效。
- 2、本报告无“骑缝章”无效。
- 3、本报告无验收人员签字无效。
- 4、本报告涂改、换页、漏页无效。
- 5、本报告中文字、数据未经本公司许可不得公开发表，不得复制（全文复制除外），不得用于与本项目无关的其它用途。
- 6、作为项目采购流程的闭环，其不能免除中标方及产品供应商在产品的可靠性、性能、售后保障、有效期等质量服务保障方面的义务和责任，且中标方及其产品供应商应对所交付核对的材料内容、数据的真实性负责。
- 7、本报告成果是以我单位验收时项目产品的现状为准，如后期人为产生变更、改扩项、及维修、损坏等情况时，本报告结论自行失效。对报告若有异议，应于收到报告之日起七日内向我单位书面提出，逾期不予受理。

目 录

第一章、第三方验收公司资料	1
河南信卓检测技术有限公司自律告知书	4
第二章、第三方验收方案	5
1、概述	5
2、验收方式	5
3、验收依据	5
4、验收环境	5
5、验收范围	5
6、验收人员	6
7、验收地点及时间	6
第三章、验收项目	7
第四章、第三方验收结论报告	11
附件 1: 招标文件 (节选)	12
附件 2: 投标文件 (节选)	17
附件 3: 中标通知书	21
附件 4: 合同书 (节选)	22
附件 5: 合格证、检验检测报告 (节选)	28
附件 6: 第三方验收问题反馈通知单	48
附件 7: 验收问题整改回复	49
附件 8: 货物接收单	51
附件 9: 货物签证单	53
附件 10: 现场检测验收影像资料	55

第一章、第三方验收公司资料





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 221601060510

名称: 河南信卓检测技术有限公司

地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)正光北街9号王鼎国贸大厦
C座14层1412

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



221601060510

有效期 2028年11月13日

发证日期: 2022年11月14日

有效期至: 2028年11月13日

发证机关: 河南省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。



机构名称:河南信卓检测技术有限公司

检测范围:钢结构工程检测
主体结构工程检测

建设工程质量检测机构

资质证书

证书编号:郑 建检字第 22055 号

中华人民共和国建设部制

发证机关:郑州市城乡建设局

发证日期:2022年 12 月 30 日

有效期至:2025年 12 月 30 日

河南信卓检测技术有限公司自律告知书

尊敬的客户:

河南信卓检测技术有限公司作为专业的第三方公司,是一家国内领先的品质保证服务机构,获得中国国家质量认证评审委员会的认可,并取得河南省市场监督管理局检验检测机构资质认定证书,证书编号 221601060510,具备在中华人民共和国境内向社会出具具有证明作用的数据和结果,包括检验检测计量认证。

公司做为政府采购透明度评价及质量把关的第三方检验检测验收机构,政府采购专业第三方验收公司,致力于政府采购事业,并取得了政府采购优秀供应商荣誉,公司全体人员廉洁自律作为河南信卓检测技术有限公司始终坚守的铁律,是不可触碰的底线,恳请广大客户严格监督我们,在服务中如有不足之处请提宝贵意见,我们非常感谢。我们秉承拒绝贿赂,严惩腐败,做绝对中立的第三方。

为确保验收工作的正常有序、公平、公正、科学、严谨的展开,特对我司廉洁自律相关要求告知如下:

- 1、严禁公司验收人员接受被验收单位人员向验收组赠送礼品现金、购物卡、香烟等。
- 2、严禁公司验收人员接受被评估验收单位使用支付工具(微信、支付宝等)或其他网络形式发送红包。
- 3、严禁公司验收人员接受被评估验收单位组织安排验收组人员游玩当地名胜古迹及赠送土特产。
- 4、严禁公司验收人员接受被评估验收单位邀请的外出就餐(工地食堂快餐除外)或其他形式的娱乐休闲活动。
- 5、严禁公司验收人员接受被评估验收单位代验收组预订机票、高铁、酒店等。

以上是我公司相关廉洁自律要求,我司廉洁自律开展双方的正常评估验收工作,如出现违反以上情况,可第一时间举报给我公司,我们会第一时间处理,严惩受贿人员。

投诉电话: 0371-65153689

投诉邮箱: xinzhuojc@163.com

河南信卓检测技术有限公司

第二章、第三方验收方案

1、概述

镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目位于河南省镇平县,采购单位为镇平县交通运输局,中标单位为镇平县北环商贸有限公司,在本次验收工作中,我公司技术人员对本项目服务质量进行详细核查与检验。

2、验收方式

由采购单位、中标单位与河南信卓检测技术有限公司共同参与,由河南信卓检测技术有限公司验收组验收。

3、验收依据

镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》、《合同书》、《合格证、检验检测报告》、《第三方验收问题反馈通知单》、《验收问题整改回复》、《货物接收单》、《货物签证单》等及国家相关检验规范。

4、验收环境

镇平县 S330 线及农村公路平交路口为验收环境,与技术文件要求相符。

5、验收范围

镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目,就本项目采购的减速丘、减速丘标志牌、减速丘标线、辅助标识牌、8 角停让牌、警告标志牌、事故多发警告标志、人行横道警示标志、限速标志、单立柱(含预埋件)、单悬臂(含预埋件)、双悬臂(含预埋件)、减速震荡线、爆闪灯、黄闪灯、测速仪、凸面镜、道口警示桩、C30 砼、波形护栏、标线、震动标线、道路安全预警系统、禁令标志、警告标志、单悬臂(交叉口+黄闪)、双悬臂、附

着黄闪灯、附着测速仪的数量、规格型号、质量、参数、安装、调试运行及实际履约情况进行核查与检验。

6、验收人员

魏博、刘明、杨兵及采购单位、中标单位相关技术人员。

7、验收地点及时间

验收地点: 镇平县 S330 线及农村公路平交路口。

验收时间: 2025 年 12 月 09 日。

第三章、验收项目

技术标准和要求

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	验收结果
1.	减速丘	250mm (长) *300mm (宽) *50mm (厚度) 铸钢减速带, 米重1 4千克, 承重80吨	米	380	符合要求
2.	减速丘标志牌	三角L=700mm*2.0m m, 材料3003铝合金板 超强级IV反光膜	个	9	符合要求
3.	减速丘标线	热熔型凸线、反光珠反光系数 (80mcd.m- 2-1x-1)	M ²	335	符合要求
4.	辅助标识牌	矩形700mm*300mm* 2.0mm, 材料3003铝合金板 超强级IV反光膜	个	66	符合要求
5.	8角停让牌	八角800mm*2.0mm, 材料3003铝合金板超强级IV反光膜	个	24	符合要求
6.	警告标志牌	三角L=1100mm*2.0m m, 材料3003铝合金板 超强级IV反光膜	个	80	符合要求
7.	事故多发警告标志	矩形3850mm*1750mm *3.0mm, 材料3003 铝合金板、超 强级IV反光膜	个	8	符合要求
8.	人行横道警示标志	矩形 1100mm*800mm* 2.0mm, 材料3003铝合金板、超强 级IV反光膜	个	6	符合要求
9.	限速标志	圆形直径 1000mm*2. 0mm, 材料3003铝合金板 超强级IV反光膜	个	24	符合要求
10.	单立柱 (含预埋件)	直径89mm*4.5mm*3179mm 材料Q235B碳素钢焊管	根	33	整改后符合要求

11.	单立柱 (含预埋件)	立柱直径 159mm*6.0 mm*6400mm 材料为热轧无缝钢管 横臂直径89mm*4.5m m*3050mm 材料为热轧无缝钢管	套	57	整改后符合要求
12.	双悬臂 (含预埋件)	立柱直径219mm*8.0 mm*7425mm 材料为热轧无缝钢管 横臂直径89mm*4.5m m*3050mm 材料为热轧无缝钢管	套	8	整改后符合要求
13.	减速震荡线	热熔型震动线、反光珠 反光系数 (80mcd.m-2-lx-1)	M ²	1174.5	符合要求
14.	爆闪灯	太阳能爆闪灯: 长550mm*宽140mm*高130mm 灯珠240颗、续航10-12天、蓄电池6V/ 7AH	个	4	符合要求
15.	黄闪灯	太阳能黄闪灯: 长400mm*宽400mm*高300mm 灯珠180颗、续航10-11天、额定功率9 W	个	66	符合要求
16.	测速仪	太阳能红外线测速仪: 长1200mm*宽600mm*高100mm 测速范围:2-199km/h三位显示; 测速距离:300米覆 盖道数:1-3个; 供电方式:太阳能, 18V, 60W; 蓄电池: 12V, 28A; 显示方式:正常绿色, 超速红色; 显示车速数位: 3位; 阴雨天续航: 5天;	个	30	符合要求
17.	凸面镜	圆形直径800mm, 材质PVC塑料壳	套	3	符合要求
18.	道口警示桩	钢管直径114mm*4.5 *1200mm, 材质Q235 B 红白相间国标反光膜	根	80	符合要求
19.	C30砼	115方沙石混凝土	M ²	110	符合要求
20.	基础钢筋笼	单立柱 72*72	个	33	符合要求
21.	基础钢筋笼	单悬臂 1000*1200	个	57	符合要求
22.	基础钢筋笼	双悬臂 1700*1600	个	8	符合要求

23.	波形护栏	100米镀锌3波 4320mm*506mm*3.0mm	米	100	符合要求
24.	标线	热熔型普通标线线、反光珠 反光系数 (80mcd.m ⁻² lx ⁻¹)	M ²	864	符合要求
25.	震动标线	热熔型震动线、反光珠 反光系数 (80mcd.m ⁻² lx ⁻¹)	M ²	384	符合要求
26.	道路安全预警系统	车辆检测: 24GHz 车辆检测雷达, 检测距离 120~150米 可区分来去向, 车流量统计 速度范围: 5~300km/h; 行人检测: 55GHz 毫米波雷达 LORA无线通讯模块: 通讯距离 1~3Km LED屏显示规格: 320mm*1280mm, 红绿双色。 来车预警: 红蓝爆闪灯提醒。 语音提醒: 0~125db 号角, 声音大小和时间可设定。 闪光灯仿真抓拍, 照射距离: ≥30m 可增设200W红外一体相机, 周界预警, 移动侦测、视频前端存储。 其它功能: 4G无线路由, 设备管理平台, 地图位置显示, 设备状态监测、远程维护及升级等。 柱身高度: 2.3米。	套	39	整改后符合要求
27.	减速丘	250mm (长) *300mm (宽) *50mm (厚度) 铸钢减速带, 米重14千克, 承重80吨	米	780	符合要求
28.	禁令标志	立柱直径89mm*4.0mm*3189mm (含预埋件) 材料Q235B碳素钢焊管 D=800mm*2.0mm, 材料3003铝合金板 超强级IV反光膜	根	11	符合要求
29.	警告标志	立柱直径89mm*4.5mm*3386mm (含预埋件) 材料Q235B碳素钢焊管 矩形700mm*300mm*2.0mm, 材料3003铝合金板、超强级IV反光膜 辅助标志牌800mm*300mm*1.5mm, 材料3003铝合金板	根	44	符合要求
30.	单悬臂 (交叉口+黄闪灯)	立柱直径159mm*10mm*6400mm含预埋件 横臂114mm*6mm*3602mm 材料为热轧无缝钢管 △标志牌900mm*3.0mm, 材料3003铝合金板 太阳能黄闪灯: 长400mm*宽400mm*高300mm 灯珠180颗、续航10-11天、额定功率9W	根	34	整改后符合要求

31.	双悬臂	立柱219mm*10mm*7000mm含预埋件 横臂 114mm*5000mm*6.0mm 114mm*4600mm*6.0mm 材料为热轧无缝钢管 标志牌 2000mm*3.0m*1500mm 材料 3003 铝合金板 太阳能黄闪灯: 长 400mm*宽 400mm*高 300mm 灯珠 180 颗、续航 10-11 天、额定功率 9W 太阳能红外线测速仪: 长 1200mm*宽 600mm*高 100mm 测速范围:2-199km/h 三位显示; 测速距离:300 米覆盖道数:1-3 个; 供电方式:太阳能, 18V, 60W; 蓄电池: 12V, 28A; 显示方式:正常绿色, 超速红色; 显示车速数位: 3 位; 阴雨天续航: 5 天	根	28	整改后符合要求
32.	道口警示桩	钢管直径114mm*4.5 *1200mm, 材质Q235 B 红白相间国标反光膜	根	10	符合要求
33.	附着黄闪灯	太阳能黄闪灯: 长400mm*宽400mm*高300mm 灯珠 180颗、续航10-11天、额定功率9 W	个	8	符合要求
34.	附着测速仪	太阳能红外线感应: 长 1200mm*宽600mm*高100mm 测速范围:2-199km/h三位显示; 测速距离:300米: 覆盖道数:1-3个; 供电方式:太阳能, 18V, 60W; 蓄电池: 12V, 28A; 显示方式:正常绿色, 超速红色; 显示车速数位: 3位; 阴雨天续航: 5天	个	19	符合要求
35.	C30砼	242方沙石混凝土	m ³	236	符合要求
36.	基础钢筋笼	单立柱720*720	个	55	符合要求
37.	基础钢筋笼	悬臂 1400*1300	个	62	符合要求
38.	减速震荡线	热熔型震动线、反光珠 反光系数 (80mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	m ²	189	符合要求

第四章、第三方验收结论报告

镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目

第三方验收结论报告

报告编号：YS2025601091

项目名称	镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目		
项目编号	镇财采购 JC-2025-82		
采购单位	镇平县交通运输局		
中标单位	镇平县北环商贸有限公司		
验收日期	2025 年 12 月 09 日		
验收结论： 由采购单位、中标单位与河南信卓检测技术有限公司共同参与，针对镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目进行第三方验收工作，经验收人员验收，发现以下问题： 1. 所有单悬臂、单悬臂横臂；双悬臂、双悬臂横臂螺栓未做防锈处理。 2. 部分红蓝爆闪灯不亮。 通过“第三方验收问题反馈通知单”向采购单位进行反馈，并经过中标单位整改后，本项目采购的减速丘、减速丘标志牌、减速丘标线、辅助标识牌、8 角停让牌、警告标志牌、事故多发警告标志、人行横道警示标志、限速标志、单立柱（含预埋件）、单悬臂（含预埋件）、双悬臂（含预埋件）、减速震荡线、爆闪灯、黄闪灯、测速仪、凸面镜、道口警示桩、C30 砼、波形护栏、标线、震动标线、道路安全预警系统、禁令标志、警告标志、单悬臂（交叉口+黄闪）、双悬臂、附着黄闪灯、附着测速仪的数量、规格型号、质量、参数、安装、调试运行及实际履约情况等符合采购单位最终采购文件的项目特征描述要求，验收合格。			
第三方验收人员	魏博 刘明 杨兵		
专业技术负责人	武敏灵		
第三方验收单位	河南信卓检测技术有限公司（盖章） 2025 年 12 月 15 日		

附件 1：招标文件（节选）

镇平县交通运输局
镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目

竞争性磋商文件

项目编号：镇财采购 JC-2025-82

采 购 人：镇平县交通运输局
采购代理机构：河南乐开项目管理有限公司
日 期：2025 年 7 月

第一章 竞争性磋商公告

镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目
-竞争性磋商公告

项目概况：

镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目
招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·南阳镇
平分平台）-交易系统获取招标文件，并于 2025 年 08 月 15 日 09 时
00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：镇财采购 JC-2025-82
- 2、项目名称：镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口
专项治理项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1850000 元
最高限价：1850000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	镇财采购 JC-2025- 82-1	镇平县交通 运输局镇平 县 S330 线及 农村公路平 交路口专项 治理项目 1 包	1850000	1850000

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1 采购内容：交通设施设备等
 - 5.2 质量要求：合格
 - 5.3 质保期：1 年

5.4 供货地点: 镇平县

6、合同履行期限: 合同签订后 30 天内完成

7、本项目是否接受联合体投标: 否

8、是否接受进口产品: 否

9、是否专门面向中小企业: 否

二、申请人资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策满足的资格要求:

本项目执行促进中小型企业发展政策(残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业), 执行节能环保产品采购政策等政府采购政策。本项目为货物采购项目, 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 供应商具有独立承担民事责任能力; 具有有效的营业执照

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的要求, 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的投标人, 拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》, 信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》, 无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》, 专项信用报告应通过“信用河南”网站(<https://credit.henan.gov.cn>)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内;

3.3 本项目不接受联合体投标, 不得转包、分包和拆分;

三、获取招标文件

1. 时间: 2025 年 08 月 02 日至 2025 年 08 月 11 日, 每天上午 8 时 00 分至 12 时 00 分, 下午 12 时 00 分至 18 时 00 分 (北京时间, 法定节假日除外。)
2. 地点: 全国公共资源交易平台 (河南省·南阳镇平分平台)-交易系统
3. 方式: 潜在供应商需通过 <http://zpggzyjyzx.zhenping.gov.cn/> 登录交易系统进行文件下载。
4. 售价: 0 元

四、响应文件提交

1. 时间: 2025 年 08 月 15 日 09 时 00 分 (北京时间)
2. 地点: 全国公共资源交易平台 (河南省·南阳镇平分平台)-交易系统

五、响应文件开启

1. 时间: 2025 年 08 月 15 日 09 时 00 分 (北京时间)
2. 地点: 全国公共资源交易平台 (河南省·南阳镇平分平台) 不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、全国公共资源交易平台 (河南省·南阳镇平分平台)、中国招标投标公共服务平台上发布, 招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用网上不见面方式开标。投标企业登录南阳市公共资源交易中心网站, 按照下载专区中操作手册的要求, 做好相关准备工作。网上不见面开标大厅网址<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html> 因供应商无需现场参与开标, 所有准备工作需自行到位。开标过程中如遇到紧急事项, 可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流, 严重问题拨打技术支持电话 037

7-61176137/0512-58188538。不见面开标过程中,如供应商准备不到位,造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的,视为供应商自动放弃投标(30分钟内),将被退回投标文件。电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。

2. 二次报价时间及报价注意事项:请供应商在签到结束后,时刻注意系统提示信息,磋商小组会在系统上发起二次报价,请供应商及时在规定的时段内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

3. 监督人:镇平县财政局;联系方式:0377-65910598

八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称:镇平县交通运输局

地址:镇平县沪霍线与玉神路交叉口往西北约50米

联系人:张晋

联系方式:18537722788

2. 采购代理机构信息

名称:河南乐开项目管理有限公司

地址:南阳市高新区张衡街道人民北路

联系人:周玺

联系方式:17513663401

3. 项目联系方式

项目联系人:周玺

电话:17513663401

2025年08月01日

附件 2: 投标文件 (节选)

项目名称: 镇平县交通运输局镇平县
S330 线及农村公路平交路口专项治
理项目

响 应 文 件

项目编号: 镇财采购 JC-2025-82



供应商 (电子签章): 镇平县北环商贸有限公司

统一社会信用代码: 91411324MA46B7R718

供应商注册地址: 河南省南阳市镇平县察院下街镇房大厦
西 2 号门面房

所属行政区域: 河南省南阳市镇平县

法定代表人或委托代理人 (电子签章): 潘永

联系电话: 15638984777

电子邮箱号: 2113513626@qq.com

日 期: 2025 年 8 月 15 日

潘永

五、投标货物报价一览表

项目名称: 镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专

项治理项目

项目编号: 镇财采购-2021-82

供应商名称: 镇平县北环商贸有限公司

序号	货物名称	品牌	制造商名称、 制造商地址、 制造商所属 区域	规格型号	单位	数量	单价	合价
一	S330 线“四个一工程”实物量清单							
1	减速丘	臻鑫	长葛市臻鑫机械制造有限公司、河南省许昌市长葛市坡胡镇西杨村 3 组 66 号、河南省许昌市长葛市	3000mm (长) *3000mm (宽) *50mm (厚度) 铸钢减速带, 米重 14 千克, 承重 80 吨	米	380	153.00 元	58140.00 元
2	减速丘标志牌	贵达	冠县贵达交通设施有限公司、山东省聊城市冠县经济开发区	三角 L=700mm*2.0mm	个	9	169.00 元	1521.00 元

			区冉子路与武训大道交叉口东288米路南盛达纺织院内、山东省聊城市冠县经济开发区					
3	减速丘标线	鸣希	南阳鸣希交通设施有限公司、邓州市桑庄镇韩营村176号、邓州市桑庄镇	反光系数80mcd, m-2-1x-1)	M²	335	93.00元	31155.00元
4	辅助标识牌	贵达	冠县贵达交通设施有限公司、山东省聊城市冠县经济开发区冉子路与武训大道交叉口东288米路	矩形700mm*300mm*2.0mm	个	66	179.00元	11814.00元

			南盛达纺织院内、山东省聊城市冠县经济开发区					
5	8角停让牌	贵达	冠县贵达交通设施有限公司、山东省聊城市冠县经济开发区冉子路与武训大道交叉路口东288米路南盛达纺织院内、山东省聊城市冠县经济开发区	八角 800mm*2.0mm	个	24	144.00元	3456.00元
6	警告标志牌	贵达	冠县贵达交通设施有限公司、山东省聊城市冠县经济开发区冉子路	三角 L=1100mm*2.0mm	个	80	129.00元	10320.00元

潘永

附件 3： 中标通知书

成交通知书

致：镇平县北环商贸有限公司

镇平县交通运输局委托河南乐开项目管理有限公司对镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目组织招标。通过磋商小组评审,并经采购人确认,贵公司成为该项目的成交人。

请贵公司接到本通知书 10 日内与采购人签订合同。

成交内容如下:

项目名称	镇平县交通运输局 镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目		
项目编号	镇财采购 JC-2025-82	采购方式	竞争性磋商
交易地点	镇平县公共资源交易中心		
开标时间	2025 年 8 月 15 日 9 时 00 分		
成交内容	交通设施设备等		
成交价	1841321.5 元		
质量要求	合格	质保期	1 年
供货地点	镇平县		
合同履行期限	合同签订后 30 天内完成		
成交结果公告发布时间、成交通知书发出时间		2025 年 8 月 15 日	



附件 4: 合同书 (节选)

2

镇平县交通运输局
镇平县 S330 线及农村公路平交路口
专项治理项目

政府采购货物买卖合同

项目名称: 镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目

甲 方: 镇平县交通运输局

乙 方: 镇平县北环商贸有限公司

签订时间: 2025 年 08 月 18 日

签订地点: 镇平县交通运输局



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目, 不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考, 可以结合采购项目具体情况, 对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中, 如涉及填写多家供应商、制造商, 多种采购标的、分包主要内容等信息的, 可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 镇平县交通运输局 (采购人)

乙方(全称): 镇平县北环商贸有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的投标文件、中标通知书,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目

采购项目编号: 镇财采购 JC-2025-82

采购项目包号: 镇财采购 JC-2025-82-1

(2) 采购计划编号: 镇财采购 JC-2025-82

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 见附件

品牌: 见附件 规格型号: 见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式: ☒ 分散采购

(5) 政府采购方式: ☒ 竞争性磋商

(6) 中标采购标的制造商是否为中小企业: ☒ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒ 否

(7) 合同是否分包: ☒ 否

(8) 中标供应商是否为外商投资企业: ☒ 否

(9) 是否涉及进口产品: ☒ 否

(10) 是否涉及节能产品: ☒ 否

是否涉及环境标志产品: ☒ 否

是否涉及绿色产品: ☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求: ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1841321.5 元

大写: 壹佰捌拾肆万壹仟叁佰贰拾壹元伍角元

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒分期付款: 合同签订后,支付 30%,供货完成后支付 67%,

验收合格后支付 3%。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 08 月 19 日,完成日期: 2025 年 09 月 18 日。

(2) 履约地点: 镇平县

(3) 履约担保:是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 第三方组织

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是

是否邀请服务对象参加验收: ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒是

是否进行抽查检测: ☒否

是否存在破坏性检测: ☒否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: /

(4) 履约验收程序: /

(5) 履约验收的内容: /

(6) 履约验收标准: 合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☒否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标/成交通知书

(5) 投标/响应文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签字和盖章 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 均具

有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 08 月 18 日

合同订立地点： 镇平县交通运输局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 （公章）	镇平县交通运输局	单位名称 （公章）	镇平县北环商贸有限公司
法定代表人 或其委托代 理人（签字）		法定代表人 或其委托代 理人（签字）	 潘永
住 所	镇平县沪霍线与 玉神路交叉路口 往西北约 50 米	住 所	河南省南阳市镇平县 察院下街镇房大厦西 2 号门面房
联 系 人		联 系 人	潘永
联系电话		联系电话	15638984777
通信地址		通信地址	河南省南阳市镇平县 察院下街镇房大厦西 2 号门面房
邮政编码		邮政编码	474250
电子邮箱		电子邮箱	2113513626@qq.com
统一社会 信用代码		统一社会 信用代码	91411324MA46BJKF18
		开户名称	镇平县北环商贸有限 公司
		开户银行	中原银行股份有限 公司镇平支行
		银行账号	411333010160037901

附件 5: 合格证、检验检测报告 (节选)

参数证明

减速丘

合格证	
Certificate of conformity	
	
品 名:	JD 铸钢减速带
产品规格:	250*300*50
生产日期:	2025 年
检验日期:	2025 年
检 验 员:	金鼎 01
产品经检验符合技术规范要求, 准予出厂!	
长葛市臻鑫机械制造有限公司	

 AI识图

检测 报 告

公安检[试]第 2025006 号

产品名称 铸钢高速轴
型号规格 25*50*50mm 共 4 个
委托单位 长沙市臻鑫机械制造有限公司
试验类别 委托试验

公安部交通安全产品质量监督检测中心



潘永

长葛市臻鑫机械制造有限公司
检 测 报 告

共 3 页 第 1 页

产品名称	铸钢减速带	商 标	JD
产品规格	250*300*50mm (共 4 小块)	样品等级	合 格
委托单位	长葛市臻鑫机械制造有限公司	负 责 人	马军峰
地 址	河南省长葛市坡胡镇西杨村		
联系电话	0374-6821777	邮政编码	461500

样品照片:



AI识图

潘永

铝板材质检测单

河南欧泰铝业有限公司

产品质量证明书

2025年2月10日

订(收)货单位:

产品名称	铝板	批号	产品规格 (mm)		件	重量 (kg)	
规格 (板)	3003-H122	4500472	1200*2400*2		1		
化学成分	Si	Fe	Cu	Mg	Ti	A1	产品技术标准
	0.100	0.512	0.017	0.019	0.001		
机械性能	抗拉强度 (mpa)	伸长率 (%)	晶粒度	杯突 (mm)			产品技术标准
	160	10	10	1			
发货单位盖章:							


备注: 1、感谢您使用本公司产品,您收到本公司产品后,请及时检查验收,如有质量异议,请尽快以书面形式告知公司,同时注明产品的规格、问题形式,该产品的牌号、规格、批号、数量。

2、对于产品表面腐蚀问题,应在货到后 3 日内提出,其它质量缺陷应在货到后 15 日内提出。否则公司将视为再协议质量异议。

3、本质量证明书加盖我公司质量部门印章方可有效。

检验员: 李地区

复核人: 刘剑峰



潘永

黄闪灯与测速仪

河南安久交通设施有限公司
检验报告

报告编号: 20250522


产品名称	太阳能雷达测速仪	规格型号	1200*600mm	生产日期	20250520
数量	100 台	样品数量	10 台	检验标准	Q/JR0503004

检验项目及结果:

项目	结果
1、材料: 金属外壳	符合
2、规格: 1200*600mm	符合
3、外观: 整洁, 无变形, 无划痕, 无损伤	符合
4、工作电压: DC 12V	符合
5、速度灵敏度输出: 满足标准要求	符合
6、蓄电池: 12V 30Ah 60℃ 备用电池, 免维护	符合
7、太阳能板: 多晶硅 18V 60W	符合
8、LED 显示屏: 颜色红色和绿色。	符合
9、探测距离: 小车 100 米左右, 大车 150 米左右。	符合
10、光源寿命: ≥10 万小时	符合
11、工作温度: -40℃——75℃	符合
12、可视距离: 大于 400 米	符合
13、防水等级: IP55	符合

检验结论: 依据 Q/JR0503004 检验, 该批次太阳能雷达测速仪符合标准。

检验人员	王晴	检验日期	20250521
质保部负责人	刘飞	审核日期	20250522



AI识图

潘永

产 品 合 格 证	
中国 河南	
产品名称: 太阳能雷达测速仪	
规格型号: 1200*600mm	
检验标准: GB7000.5-2025	
检验结果: 合格	
检验员: 王	
生产日期: 20250520	
检验日期: 20250521	
河南安久交通设施有限公司	



AI识图

潘永

产 品 合 格 证	
中国 河南	
产品名称: 太阳能黄闪红慢灯	
规格型号: $\Phi 400\text{mm}$	
检验标准: GB7000.5-2025	
检验结果: 合格	
检验员:	
生产日期:	20250520
检验日期:	20250521
	
河南安久交通设施有限公司	



AI识图

潘永

白色热熔反光——普通标线



19001349349



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0016



13112019-007

编号:2024-CA02-040

检测报告



产品名称: 路面标线涂料

型号规格: 白色热熔反光型

委托单位: 南阳瑞希交通设施有限公司

检测类别: 抽样检测

批准日期: 2024年05月08日

中路高科交通检测检验认证有限公司
(国家交通安全设施质量检验检测中心)



中心网址



报告查询

AI识图

潘永


中路高科交通检测检验认证有限公司
(国家交通安全设施质量检验检测中心)
检测报告

编号: 2024-CA03-040

产品名称	路面标线涂料	型号规格	白色热熔反光型
委托单位	南阳鸣希交通设施有限公司	检测类别	抽样检测
生产单位	南阳鸣希交通设施有限公司	生产日期	/
送样者	/	到样日期	2024年03月02日
抽样者	何京一、刘恒权	抽样日期	2024年02月13日
抽样地点	企业生产车间	抽样基数	1000kg
检测日期	2024年03月07日~05月07日	样品数量	4kg
检测项目	密度、软化点、耐磨性等二十项。		
检测依据	JT/T 280-2022《路面标线涂料》		
判定依据	JT/T 280-2022《路面标线涂料》		
检测环境	温度: (31.1~54.9)℃ 湿度: (45.1~54.9)%R.H.		
检测结论	南阳鸣希交通设施有限公司生产的白色热熔反光型路面标线涂料产品, 经本中心检测, 其密度、软化点、耐磨性等十九项技术指标符合 JT/T 280-2022《路面标线涂料》中热熔型涂料的有关规定。 检测单位盖章 报告批准日期: 2024年05月08日 报告有效期至: 2026年05月07日		

检测: 何京一 审核: 马江峰 批准: 刘恒权

共4页 第1页



潘永

减速震荡线、减速丘标线



中国认可
检验
INSPECTION
CNAS IB0083

交通工程产品
工厂检验合格证书

证书编号: GJZ2016743


企业名称: 南阳鸣希交通设施有限公司
地址: 邓州市
产品名称: 路面标线涂料
型号规格: 白色热熔型

经对你单位生产的路面标线涂料产品进行制造监督和质量评价, 确认工厂质量保证能力和产品质量满足检验依据的要求, 通过工厂检验, 特发此证。

具体检验内容及结果见附件。

检验依据: JT/T280-2004 《路面标线涂料》
附件: 2024-GJZ-743 检验报告

发证单位: 国家交通安全设施质量监督检验中心
地址: 北京市海淀区西土城路8号, 100088

签发人: 

颁发日期: 2024年07月20日
有效期至: 2026年07月19日



AI识图

满永

		中国认可 检测 TESTING CNAS L0016		编号: 2024-CA02-278
150001112712				
检测报告				
产品名称: <u>路面标线涂料</u>				
型号规格: <u>白色热熔突起型</u>				
委托单位: <u>河南信卓检测技术有限公司</u>				
检测项目: <u>反光性能</u>				
批号: <u>2024年07月</u>				
				
国家交通安全设施质量监督检验中心				

基础钢筋笼


湖北省产品质量监督检验研究院
检验报告

图: JC202403195

第4页第1页

产品名称	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	商标	豫周 (注册商标)	规格型号	22mm HRB400E
生产日期/批号	2024.3.15/055-340287				
委托单位名称-地址及联系电话	河南信卓检测技术有限公司, 河南省商丘市永城市陈集镇陈楼村, 13937010727				
生产单位名称-地址及联系电话	河南信卓检测技术有限公司, 河南省商丘市永城市陈集镇陈楼村, 13937010727				
任务来源	委托检验				
抽样机构	湖北省产品质量监督检验研究院				
抽样日期	2024-06	样品名称	HRB400E 22mm 热轧带肋钢筋	抽样日期	2024-07-08
产品等级	合格	样品数量	20000mm 1000mm 100mm	抽样状态	完好
检验依据	GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分: 热轧带肋钢筋》				
判定依据	《热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则》				
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分: 热轧带肋钢筋》标准。依据《热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则》, 判定为未发现问题。				
备注	检验日期: 2024年7月25日至2024年7月27日				

批准: 王月兰 审核: 李超 主检: 陶瑞鹏 检测: 陶瑞鹏



潘永

湖北省产品质量监督检验研究院
检验报告

No: JC202403195		共 4 页 第 2 页						
规格型号: 22mm HRB400E		型号: 0540-040287						
检验项目		化学成分 %, 不大于					评定 结论	
		C	Si	Mn	P	S		Ceq
标准值		0.25	0.80	1.60	0.045	0.045	0.54	合格
试样 编号	JC202403195-1 (1)	0.19	0.67	1.48	0.026	0.022	0.46	
检验项目		力学性能					合格	
		R_m MPa	$R_{m,MPa}$	A_g %	$R^*_{m,MPa}$	$R^*_{m,MPa}$		
标准值		≥ 400	≥ 540	≥ 9.0	≥ 1.25	≤ 1.30	合格	
试样 编号	JC202403195-1 (1)	430	540	9.4	1.45	1.58		
	JC202403195-2 (1)	420	540	9.0	1.46	1.56		
检验项目		弯曲性能					合格	
		反向弯曲性能*						
标准值		发纹表面不得产生裂纹						
试样 编号	JC202403195-1 (2)	/						
	JC202403195-2 (2)	/						
	JC202403195-3 (1)	/						
检验项目		重量偏差					合格	
		± 1.0						
试样 编号	JC202403195-1 (1)	-1.5						
	-JC202403195-5 (1)							
检验项目		横截面 mm	纵截面 mm	横截面 最大 间距 mm	每米弯 曲度 mm/m	表面标志		
标准值		1.3~2.5	9.7~11.3	≤ 6.8	≤ 4	应符合 GB/T1499.2-2018 第 10.1 条规定		
试样 编号	JC202403195-1 (1)	1.6	10.8/10.8	5.6/5.5	1	4E//41//003//22		合格
	JC202403195-2 (1)	1.7	10.8/10.8	5.7/5.4	1	4E//41//003//22		
	JC202403195-3 (1)	1.6	10.8/10.7	5.6/5.5	1	4E//41//003//22		
	JC202403195-4 (1)	1.5	10.8/10.8	5.4/4.9	1	4E//41//003//22		
	JC202403195-5 (1)	1.6	10.8/10.8	5.6/4.8	1	4E//41//003//22		
备注		(1)、(2) 为同一组试样上截取的两部分。 *压头直径 30, 先正向弯曲 90°, 在 100℃保温 30min, 自然冷却, 再反向弯曲 20°						

AI识图



检 测 报 告

Test Report

津泰斯特检字【TST2025S00050】号

样品名称: 低压流体输送用焊接钢管 (热浸镀锌)

Sample Name

规格/牌号: DN15-DN200 Q235B

Specs/Steel Grade

委托单位: 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Test Type

天津泰斯特检测有限公司

Tianjin Taisite Testing Co., LTD

友发钢管集团
YOUFA STEEL PIPE GROUP



天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司
产品质量证明书



需方名称: _____
产品名称: 低压流体输送用焊接钢管 (热镀锌)
执行标准: GB/T 3091-2015
质量等级: 合格品

我公司生产的“友发”牌热镀锌低压流体输送用焊接钢管, 经天津赛斯特检测有限公司依据产品执行标准及相关方要求进行检验, 检验结论为: 合格

编号: _____
销售单号: _____
合同号: _____
交货状态: 捆装

序号	尺寸/mm			件数/支	炉批号	钢的牌号	表面质量	外形	母材化学成分（质量分数）/%					母材力学性能			母材工艺性能			镀锌层			备注
	公称口径	外径	公称壁厚						碳 C	硅 Si	锰 Mn	磷 P	硫 S	抗拉强度 R _m (MPa)	下屈服强度 R _{eL} (MPa)	断后伸长率 A (%)	液压试验 (MPa)	弯曲试验	压扁试验	镀锌层的重量测定	镀锌层的均匀性试验	镀锌层的附着力检验	
1	DN15	20.8	2.0	189	空白	Q235B	合格	合格	0.17	0.16	0.43	0.031	0.022	413	257	31	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
2	DN20	26.0	2.0	127	空白	Q235B	合格	合格	0.17	0.15	0.41	0.032	0.021	411	264	30	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
3	DN25	33.7	2.0	91	空白	Q235B	合格	合格	0.17	0.13	0.43	0.034	0.019	420	269	28	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
4	DN32	42.0	2.0	61	空白	Q235B	合格	合格	0.19	0.14	0.41	0.032	0.022	417	268	29	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
5	DN40	48.0	2.0	61	空白	Q235B	合格	合格	0.18	0.14	0.44	0.031	0.021	412	260	32	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
6	DN50	60.3	2.0	37	空白	Q235B	合格	合格	0.19	0.13	0.45	0.032	0.022	413	268	31	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
7	DN65	75.5	2.0	37	空白	Q235B	合格	合格	0.18	0.14	0.41	0.031	0.023	412	269	31	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
8	DN80	88.5	2.0	37	空白	Q235B	合格	合格	0.17	0.15	0.43	0.031	0.022	413	264	31	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
9	DN100	114.0	2.0	19	空白	Q235B	合格	合格	0.17	0.13	0.43	0.031	0.019	413	269	30	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
10	DN125	140.0	2.0	19	空白	Q235B	合格	合格	0.18	0.15	0.41	0.039	0.02	409	261	31	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
11	DN150	165.1	2.0	19	空白	Q235B	合格	合格	0.19	0.15	0.48	0.033	0.019	414	269	29	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合
12	DN200	219.1	2.0	7	空白	Q235B	合格	合格	0.19	0.15	0.45	0.031	0.021	409	261	31	合格	符合	符合	符合	符合	符合	符合

说明：

1、本报告未加盖产品质量证明专用章无效；

2、本报告无质检员、审核人签字（盖章）无效；

3、本产品应在标准（合同）规定条件下使用；

4、在地下室预埋等潮湿环境下使用必须按照GB50230要求进行防腐；

5、在切割、车丝、沟槽时请使用专用设备，按标准进行操作；

6、此证明书涂改无效，最终解释权归本公司。

说明: 1、本报告未加盖产品质量证明专用章无效;

3、本产品应在标准 (合同) 规定条件下使用;

5、在切割、车丝、沟槽时请使用专用设备, 按标准进行操作;

2、本报告无质检员、审核人签字 (盖章) 无效;

4、在地下室预埋等潮湿环境下使用必须按照GB50208要求进行防腐;

6、此证明书涂改无效, 最终解释权归本公司。

地址: 天津市静海区大邱庄镇满井子友发工业园区

邮编: 301606

网址: www.youfa.com 服务热线: 400-022-3188

编制: 郭瑞龙

审核: 冯吉永

批准: 杨猛

天津泰斯特检测有限公司
Tianjin Taisite Testing Co., LTD

检测报告

Test Report

报告编号: 津泰斯特检字【TST2025S00050】号
Report No.

第 1 页 共 2 页

样品名称 Sample Name	低压流体输送用焊接钢管 (热浸镀锌)	规格/牌号 Specs/Steel Grade	DN15-DN200 Q235B
客户名称/电话 Customer Name/Tel	天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司/15522555585		
生产单位 Manufacturer	天津友发钢管集团股份有 限公司第一分公司	炉批号 Heat Number/ Batch Number	/
委托人 Attorney	姜辉	委托日期 Commission Date	2025 年 01 月 01 日
样品数量 Sample Quantity	1m×3 段	样品描述 Sample Condition	符合检测要求
检测类别 Test Type	委托检测	检测日期 Test Date	2025 年 01 月 01 日
检测项目 Test Item(s)	表面质量*、外径、不圆度、拉伸试验(抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率)、化学成分(碳、硅、锰、磷、硫)、液压试验、镀锌层重量测定、镀锌层均匀性试验、镀锌层附着力检验		
检测依据 Test Standard(s)	GB/T 3091-2015 6.1 《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2015 6.2 《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 228.1-2021 《金属材料 拉伸试验 第 1 部分: 室温试验方法》 GB/T 4336-2016 《碳素钢和中低合金 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 241-2007 《金属管 液压试验方法》 GB/T 3091-2015 附录 B 《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2015 附录 C 《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T 244-2020 《金属材料 管 弯曲试验方法》		
检测结论 Test Conclusion	该样品经检测, 所检项目的结果符合 GB/T 3091-2015 《低压流体输送用焊接钢管》中的要求。 签发日期: 2025 年 01 月 04 日		
备注 Note	客户要求: 尺寸、外形、力学性能在镀锌的试样上进行, 判定依据为 GB/T 3091-2015。镀锌层重量(300g/m ²) “*” 检测项目为非 CNAS 认可项目		

编写:
Writer

徐娜

审核:
Checker

潘程宇

批准:
Approver

李长红

证书编号: YF-2 160601

产品质量合格证

兹有天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司生产的“友发”牌热镀锌钢管，产品质量符合 GB/T3091-2015 相关标准要求，经我司质量检验部检验合格后准予出厂。

特此证明



单位: 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司
质检部 (章)

YXJD

合同编号:

南阳市预拌商品混凝土出厂
质量证明书

工程名称 : 镇平县S330线及农村公路平交路口专项治理项目

工程部位 : 标识牌预埋件基础

工程地址 : 镇平县S330线及农村公路平交路口专项治理项目

建设单位 :

施工单位 :

供货单位 : 河南宇星商砼有限公司

单位地址 : 河南省南阳市镇平县柳泉铺杏花山园区1号

联系人 : 蒋楠 联系电话: 18437783666



预拌（商品）混凝土开盘鉴定

鉴定编号：YXJD 25-070601

施工单位					工程名称	镇平县S330线及农村公路平交路口专项治理项目				
强度等级	C30				浇筑部位	标识牌预埋件基础				
设计坍落度	180±20mm				设计配合比编号	YXSP2025-017				
其它要求	无				鉴定日期	2025年7月6日				
砼配合比 (kg/m³)										
原材料名称	水泥(kg)	细骨料(kg)		粗骨料(kg)		水(kg)	掺合料(kg)		外加剂(kg)	
	I	I	II	I	II	I	I	II	I	II
品种规格	P.042.5	中砂	/	碎石5-25mm	/	饮用水	F类I级	纤维膨胀剂	HPWR-S	液体膨胀防水剂
厂名或产地	中联	镇平	/	镇平	/	/	南阳天孚	/	南阳	南阳
设计(理论)配合比	340	775	/	1028	/	180	50		6.5	0.0
施工(生产)配合比	340	845	/	985	/	153	50		6.5	0.0
备注	砂含水率： 3.5 % 砂含石率： 5.5% 石含水率： 0.0 %									
鉴定项目	拌合物和易性			抗压强度 (MPa)		原材料与设计配比是否相符		备注		
	坍落度 (mm)	粘聚性 (经验判断)	保水性 (经验判断)	标养 7d	标养 28d					
设计值	180±20	良好	良好	26.1	38.6	是				
实测值	200	良好	良好	/	/					
评定	合格	良好	良好							
鉴定意见	拌合物工作性良好，原材料与设计配合比相符，符合GB50204-2015要求，同意开盘。									
参加开盘鉴定单位代表签字、盖章										
监理单位：		施工单位：			混凝土搅拌站：					
代表：		代表：			代表：					



附件 6：第三方验收问题反馈通知单



河南信卓检测技术有限公司

第三方验收问题反馈通知单

项目名称	镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目		
委托单位	镇平县交通运输局		
验收日期	2025 年 12 月 09 日	通知日期	2025 年 12 月 10 日
通知内容			
受镇平县交通运输局委托，我司进行镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目第三方验收工作，中标单位、委托单位现场见证，经验收人员验收，发现以下问题： 1.所有单悬臂、单悬臂横臂；双悬臂、双悬臂横臂螺栓未做防锈处理。 2.部分红蓝爆闪灯不亮。			
 河南信卓检测技术有限公司 2025 年 12 月 10 日			

附件 7: 验收问题整改回复

问题整改回复单

- 1、问题描述: 镇平县交通运输局镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目, 所有单悬臂、单悬臂横臂; 双悬臂、双悬臂横臂螺栓未做防锈处理。部分红蓝爆闪灯不亮。
- 2、整改方法: 对所有单悬臂、单悬臂横臂; 双悬臂、双悬臂横臂螺栓连接处进行除锈处理、涂抹防锈漆, 维修红蓝爆闪灯





附件 8：货物接收单

镇平县交通运输局镇平县S330线及农村公路平交路口专项治理项目
货物签收单

序号	货物名称	单 位	数 量	备注
一	S330线“四个一工程”货物清单			
1	减速丘	米	380	
2	减速丘标志牌	个	9	
3	减速丘标线	M²	335	
4	辅助标识牌 减速慢行	个	66	
5	8角停止牌	个	24	
6	警告标志牌	个	80	
7	事故多发 警告标志	个	8	
8	人行横道 警示标志	个	6	
9	限速标志	个	24	
10	单立柱 (含预埋件)	根	33	
11	单悬臂 (含预埋件)	套	57	
12	双悬臂 (含预埋件)	套	8	
13	减速震荡线	M²	1174.5	
14	爆闪灯	个	4	
15	黄闪灯	个	66	
16	测速仪	个	30	
17	凸面镜	套	3	
18	道口警示桩	根	80	
19	C30砼	M³	110	
20	基础钢筋笼	个	33	
21	基础钢筋笼	个	57	
22	基础钢筋笼	个	8	
23	波形护栏	米	100	
24	标 线	M²	864	
25	震动标线	M²	384	
26	道路安全 预警系统	套	39	
27	施工费	元	66200	
二	2025县乡路“四个一”工程货物清单			
1	减速丘	米	780	
2	禁令标志 禁止停车	根	11	

	牌子	个	13	
3	警告标志 89立柱 矩形牌 辅助标志牌	根	44	
		个	44	
		个	44	
		个	44	
4	单悬臂 (交叉口+黄闪灯 标志牌 黄闪灯	根	34	
		个	16	
		个	16	
		个	16	
5	219双悬臂 标志牌 黄闪灯 测速仪	根	28	
		个	28	
		个	28	
		个	28	
6	道口警示桩	根	10	
7	附着黄闪灯	个	19	
8	附着测速仪	个	19	
9	C30砼	m³	236	
10	单立柱基础钢筋笼	个	55	
11	悬臂基础钢筋笼	个	62	
12	减速震荡线	m²	189	
13	施工费	元	72960	
交付人(盖章):  镇平县信卓检测技术有限公司 负责人(签字): 				
以上货物, 均满足接收条件, 质量合格。 签收人(盖章): 镇平县交通运输局 负责人(签字): 				
签收地点: 镇平县 签收时间: 2025年09月				

附件 9: 货物签证单

货物签证单

项目名称: 镇平县 S330 线及农村公路平交路口专项治理项目
编号:

事由: 根据施工过程中实际需求并结合交警部门排查, 需增加以下货物:

一、2025县乡路“四个一”工程货物增量
单立柱(89*3000) 6根、八角停牌(80*60) 22张、三角牌(90*90*2.5)21 张、黄闪红慢灯(直径400)28个、爆闪灯10个、道口桩(1200*114) 76根。

二、S330线“四个一”工程货物增量
单立柱(89 * 3000)1根、八角停牌(80 * 60)8张、三角牌(110 * 110 * 2.5)2张、黄闪红慢灯(直径400) 7个、减速丘标(70 * 70)3个、辅助牌(70 * 30)3个、震荡线 81 m²、减速丘105米、道口桩 (1200*114) 8 根。

签收单位意见:



签收单位代表(签字):

张晋

2025年9月16日

交付单位意见:




交付单位代表(签字):

潘永

2025年9月16日

镇平县交通运输局镇平县S330线及农村
公路平交路口专项治理项目增量

2025.8.15

序号	名称	规格	单位	数量	单价	合计	备注
一	2025县乡路“四个一”工程货物量清单						
1	单立柱	89*3000	根	6	360	2160	
2	八角停牌	80*60	张	22	155	3410	
3	三角牌	90*90*2.5	张	21	190	3990	
4	黄闪红慢灯	直径400	个	28	370	10360	
5	爆闪灯		个	10	166	1660	
6	道口桩	1200*114	根	76	140	10640	
7	人工、机械					8500	
	合计					40720	
二	S330线“四个一工程”货物增量						
1	单立柱	89*3000	个	1	360	360	
2	八角停牌	80*60	张	8	155	1240	
3	三角牌	110*110*2.5	张	2	160	320	
4	黄闪红慢灯	直径400	个	7	370	2590	
5	减速丘标	70*70	张	3	170	510	
6	辅助牌	70*30	张	3	200	600	
7	震荡线		m ²	81	78	6318	
8	减速丘		米	105	173	18165	
9	道口桩	1200*114	根	8	140	1120	
10	人员、机械					10200	
	合计					41423	
以上货物均已接收，质量合格。 签收单位：镇平县交通运输局 签收代表签字确认：  2025年09月							

附件 10: 现场检测验收影像资料

