

河南众益广联工程管理有限公司
鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目
——淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目
(一标段) 验收报告

豫建检字第 08200 号

声 明

- 1、委托人应当向鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料，并对鉴定材料的真实性、合法性负责。
- 2、验收机构按照法律、法规和规章规定的方式、方法和步骤，遵守和采用相关技术标准和技术规范进行验收。
- 3、工程验收实行验收人负责制度。验收人依法独立、客观、公正地进行鉴定，不受任何个人和组织的非法干预。
- 4、使用本验收文书应当保持其完整性和严肃性。

地址：河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 189 号（邮政编码：458030）

联系电话：0392—3301270

河南众益广联工程管理有限公司

鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋 青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）验收报告

河众鉴字[2023]第129号



一、基本情况

委托人：浚县文化广电和旅游局

验收项目：

鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）。

验收日期：2023年6月15日

工程地点：鹤壁市浚县

验收人员：王海军 李艳东

工程材料：施工资料（以上鉴定材料勘验完毕后退回）

二、检验过程及检验所见

我公司受浚县文化广电和旅游局委托，对鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）进行验收。接受委托后，2023年6月15日我公司组织相关人员与委托人实施了检查和检验工作。具体情况如下：

（一）工程建设内容：

项目名称	鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）
实施地点	鹤壁市浚县
项目施工单位	捷高建筑发展有限公司

项目监理单位	河南中天工程监理有限公司		
开工时间	2023 年 04 月 13 日	竣工时间	2023 年 06 月 12 日
序号	项目建设内容	工程量	是否满足验收条件
1	青莲书屋	156.80 m ²	满足

(二) 施工资料查阅:

1、施工管理资料:

质量管理体系健全; 施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度齐全。技术文件报审、施工组织设计、施工方案、技术交底要求齐全, 符合要求。

分部分项、隐蔽工程验收记录齐全, 结论合格。

2、主要材料合格证明文件:

主要材料出厂合格证报告基本齐全, 结论合格;

3、主要材料复试报告:

主要材料复试报告基本齐全, 结论合格;

以上详见委托方提供的施工资料。

(三) 工程勘验情况:

1、结构布置: 经现场勘验, 该工程结构布置情况符合图纸设计要求。

2、砌体结构: 施工资料显示, 该工程砌体用砌筑砂浆、砖抗压强度符合图纸设计要求。

3、混凝土结构: 施工资料显示, 该工程混凝土抗压强度符合图纸设计要求。

4、钢结构: 施工资料显示, 该工程钢结构构件力学性能符合图纸设计要求。

5、钢结构整体安装质量: 经现场勘验, 该工程钢结构整体安装质量符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020 的相关要求。

6、钢结构焊缝焊接质量：施工资料显示，该工程钢结构焊缝焊接质量符合图纸设计要求。

（四）工程量：

我公司依据鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）竣工图纸、工程量签证单等资料对该项目工程量进行计算，工程量结算结果详见附件。

三、分析说明

根据工程施工合同及图纸结合现场勘验情况，做出如下分析：

- 1、结构布置：符合图纸设计及相关验收规范要求。
- 2、砌体结构：符合图纸设计及相关验收规范要求。
- 3、混凝土结构：符合图纸设计及相关验收规范要求。
- 4、钢结构：符合图纸设计及相关验收规范要求。
- 5、钢结构整体安装质量：符合图纸设计及相关验收规范要求。
- 6、钢结构焊缝焊接质量：符合图纸设计及相关验收规范要求。

7、我公司依据鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）竣工图纸、工程量签证单等资料对该项目工程量进行计算，工程量结算结果详见附件。

综上所述，鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）各分项工程施工及资料情况基本满足图纸设计及相关验收规范要求，该项目验收合格。工程量清单详见附件。

四、验收结论

综上所述，本次验收结论如下：

- 1、鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）各分项工程施工及资料情况基本满足图纸设计及相关验收规范要求，该项目验收合格。

2、鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）工程量清单详见附件。

五、落款

验收人签名：



验收人签名：



二〇二三年六月十五日



附件 1：鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段: 淇河书屋青莲站

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	清单工程量	工程量	备注
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	320.73	156.74	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	62.38	62.38	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	23.52	23.52	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	58.94	58.94	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 5km以内	m3	18.12	18.12	
		分部小计					
		砌筑工程					
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	11.21	10.41	
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 女儿墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	13.56	7.48	
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含模板	m3	10.52	7.33	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板	m3	4.84	4.84	
本页小计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段: 淇河书屋青莲站

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	清单工程量	工程量	备注
3	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板	m ³	3.78	3.78	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三级钢	t	1.007	1.007	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 18$ 以内 三级钢	t	0.849	0.849	
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 20$ 以外 三级钢	t	0.147	0.147	
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 $\Phi 10$ 以内 一级钢	t	0.06	0.06	
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 $\Phi 10$ 以内 三级钢	t	0.291	0.222	
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	3.41	8.44	
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	16.93	14.96	
11	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚3:7灰土 2. 面层厚度: 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光	m ²	56.57	56.57	
12	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 60厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 6. 40厚花岗岩踏步板和踢面板 (石板长1500) 正背面及四周边涂满防污剂, 灌稀水泥砂浆擦缝	m ²	7.78	10.69	
本页小计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段: 淇河书屋青莲站

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	清单工程量	工程量	备注
13	010507001002	坡道	1. 30厚火烧面或机磨纹花岗石板面层, (石板六面均满涂防污剂), 缝宽5 2. 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 3. 撒素水泥面 (洒适量清水) 4. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 100厚C15混凝土 7. 300厚3:7灰土 8. 素土夯实	m ²	8.04	5.07	
14	01B001	花池	1. 详参图集12YJ9-1, 133页第2节点	个	2	2	
15	011702008001	圈梁	1. 地圈梁模板	m ²		31.2	
		分部小计					
		屋面及防水工程					
1	010902001001	屋面1	1、保护层: 20厚1:2.5或M15水泥砂浆 2、隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层 3、防水层: 两道3厚SBS改性沥青防水卷材【另列】 4、找平层: 30厚C20细石混凝土 5、保温层: 50厚挤塑聚苯板【另列】 6、找平层: 20厚1:2.5水泥砂浆 7、找坡层: 最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 8、结构层: 现浇钢筋混凝土屋面板	m ²	113.47	116.84	
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 两道	m ²	132.36	157.33	
		分部小计					
本页小计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段: 淇河书屋青莲站

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	清单工程量	工程量	备注
		保温、隔热、防腐工程					
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 女儿墙内侧及其他部位 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 30厚无机保温砂浆	m ²	35.84	35.82	
2	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 50厚B1级挤塑聚苯板	m ²	113.47	116.84	
3	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 50厚A级岩棉板	m ²	53.55	25.72	
		分部小计					
		金属结构工程					
1	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格: Q355B、箱300*300*10*10 2. 单根柱质量: 4t以内	t	13.765	3.751	
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: Q355B、圆管600*10mm 2. 单根柱质量: 3t内	t	0.96	0.8	
3	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 框架梁 2. 钢材品种、规格: Q355B、HN300*150*6.5*9、HN200*100*5.5*8 3. 单根质量: 0.3t内	t	8.632	4.114	
4	010604001002	钢梁	1. 梁类型: 框架梁 2. 钢材品种、规格: Q345B、方形钢梁200*300*8mm、200*100*8mm 3. 单根质量: 0.3t内	t	3.82	6.81	
本页小计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段: 淇河书屋青莲站

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	清单工程量	工程量	备注
5	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 楼承板TD3-90 2. 钢板厚度: 0.5mm厚镀锌板	m ²	159	124.63	
6	010606013001	花纹钢板	1. 构件名称: 5mm厚花纹钢板 2. 钢材品种、规格: Q345B	t	1.401	0.178	
7	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 钢板封边 2. 钢板厚度: 5mm	m ²	13.63	13.63	
8	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M20	套	286	154	
9	010603002002	除锈	1. 除锈方式: 抛丸除锈	t	29.333	21.142	
10	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆两遍	m ²	481.12	382.85	
11	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁、钢柱及其他零星钢构件 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防火涂料, 涂层总厚度7-50mm	m ²	481.12	382.85	
12	011405001003	金属面油漆	1. 部位: 钢梁、钢柱及楼承板 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外罩饰面漆	m ²	601.89	507.48	
13	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋钢板及其他	t	0.755	0.755	
14	010516002002	预埋螺栓	1. 地脚M24锚栓	t	0.313	0.313	
15	01B002	方形钢柱	1. 方形钢柱: 200*200*8mm	t		6.88	
16	01B003	钢梁	1. 钢梁: 200*200*8mm	t		0.25	
17	01B005	方钢柱	1. 双层阳光板柱框 2. 尺寸: 100*100*6mm	t		5.203	
		分部小计					
		门窗工程					
本页小计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段: 淇河书屋青莲站

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	清单工程量	工程量	备注
1	011209001001	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距: 断桥铝框 2. 面层材料品种、规格、颜色: 幕墙玻璃 Low-E6mm+12A+6mm	m2	168.55	0	
2	010901003001	阳光板屋面	1. 5mm厚双层阳光板	m2		34.05	
3	010804005001	铝合金装饰格栅条	1. 材质: 20mm宽铝合金装饰格栅条, 凸出玻璃20mm	m2	96.33	0	
4	010807004001	金属纱窗	1. 幕墙开启扇设置纱窗	m2	54.36	15.84	
5	01B004	双层阳光板	1. 双层阳光板 (含 40*40*3方钢)	m2		357.08	
6	01B006	玻璃门	1. 钢化玻璃门	m2		15.57	
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
1	011102003001	块料楼地面	1、10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、150厚3:7灰土 6、素土夯实	m2	143.53	147.51	
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层墙体 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、9厚2:1:8水泥石灰砂浆 4、6厚1:2.5水泥砂浆找平 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	34.93	63.07	
		分部小计					
本页小计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：淇河书屋青莲站

第7页 共7页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段: 淇河书屋青莲站

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
		强电				
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 300*460*100mm 3. 安装方式: 悬挂式	台	1	
2	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯(自带雷达感应延迟开关) 2. 型号: 18W	套	2	
3	030412001002	普通灯具	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 12W	套	32	
4	030404034001	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 安装方式: 暗装	个	1	
5	030404035001	插座	1. 名称: 单相五孔安全型地面插座 2. 规格: 220V-10A	个	12	
6	030404035002	插座	1. 名称: 柜式专用空调安全型插座(自带电源开关)三孔 2. 规格: 250V-16A	个	3	
7	030411001001	配管	1. 名称: PC20 2. 规格: DN20mm 3. 配置形式: 暗配	m	89.41	
8	030411001002	配管	1. 名称: PC25 2. 规格: DN25mm 3. 配置形式: 暗配	m	48.97	
9	030411001003	配管	1. 名称: RC150 2. 规格: DN150mm 3. 配置形式: 埋地敷设	m	12.13	
10	030411004001	配线	1. 名称: WDZB-BYJ2.5 2. 配线形式: 照明线路	m	277.2	
11	030411004002	配线	1. 名称: WDZB-BYJ4 2. 配线形式: 插座线路	m	277.2	
12	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	
		分部小计				
		弱电				
本页小计						

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段: 淇河书屋青莲站

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
1	030501012001	交换机	1. 名称: 24口千兆接入交换机 2. 12口光纤配线架	台	1	
2	030502010001	配线架	1. 名称: 配线架 12口	个	1	
3	030502010002	配线架	1. 名称: 配线架 24口	个	3	
4	030502001001	弱电箱	1. 名称: 弱电箱 2. 规格: RDPDXG-1	台	1	
5	030501009001	无线AP	1. 名称: 无线AP	套	1	
6	030404035003	插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 明装	个	1	
7	030404035004	插座	1. 名称: 信息插座 2. 安装方式: 明装	个	6	
8	030411001005	配管	1. 名称: PC16 2. 规格: DN16mm 3. 配置形式: 暗配	m	1.3	
9	030411001004	配管	1. 名称: RC50 2. 规格: DN50mm 3. 配置形式: 埋地敷设	m	42.96	
10	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVSP-2*1.5	m	2.04	
11	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: CAT6-UTP4P	m	25.69	
		分部小计				
		防雷接地				
1	030409008001	等电位端子箱	1. 名称: 总等电位接地箱	台	1	
2	030409008002	等电位端子箱	1. 名称: 局部电位接地箱	台	1	
3	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试点盒	台	2	
4	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	3.5	
5	030409002002	避雷引下线	1. 名称: 接地母线、避雷引下线 2. 安装形式: 利用地圈梁钢筋及主体结构	m	177.1	
本页小计						

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段：淇河书屋青莲站

第3页 共3页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

每年1月1日至6月30日企业网上
报送上一年度年度报告
企业信息形成之日起20个
工作日内企业自行网上公示信息



营业执照

统一社会信用代码
9141060034168093XF

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统',
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



(副本) 2-2

名称 河南众益广联工程管理有限公司

注册资本 贰佰万圆整

类型 其他有限责任公司

成立日期 2015年05月13日

法定代表人 郑国林

营业期限 2015年05月13日至2035年05月12日

经营范围 一般项目：工程管理服务；土地调查评估服务；环保咨询服务；消防技术服务；工程造价咨询业务；房地产业评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；测绘服务；安全评价业务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所 鹤壁市淇滨区淇滨大道189号

登记机关



2022 年01 月11 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

市场监管总局每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建设工程质量检测机构

资质证书

证书编号：豫 建检字第08200 号

中华人民共和国建设部制

机构名称：河南众益广联工程管理有限公司

检测范围：主体结构工程检测
地基基础工程检测
钢结构工程检测



发证机关：



发证日期：2021年06月29日

有效日期：2024年06月29日

河南省工程造价咨询市场监管信息系统

当前用户: 河南众益广联工程管理有限公司
上次登录时间: 2021-12-24 15:28:39

退出登录

修改密码

首页 企业基本信息 管理制度 人员信息 咨询合同管理 信用行为记录 论文发表 科技成果 报表 信用评价 双随机 发票审核列表 自查报告与承诺书

当前位置 > 企业基本信息

收入范围统计是否公示*	☐	造价工程师信息是否公示*	☐	人员职称信息是否公示*	☐	是	☐	职业保险	0元
企业*	河南众益广联工程管理有限公司	证件类型	☒ 社会信用代码	社会信用代码*	9141060034168093XF	企业法人*	利国林		
企业法人电话*	13839221159	企业联系人*	赵德杰	企业联系人电话*	17838162110	注册资金元*	2000000.00		
注册地址*	鹤壁市淇滨区淇滨大道189号	注册地址*	鹤壁市	办公信息化*	☐ 是 ☒ 否	以往资质	请选择...		
经营地址*	鹤壁市淇滨区淇滨大道189号	场所性质	☐ 自有 ☒ 租赁 ☐ 租赁自有	企业资质*	有限责任公司	公司成立日期*	2015-05-13		
ISO质量管理体系认证*	☐								

竣工验收单

工程名称	鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目—淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）		
建设单位	浚县文化广电和旅游局	监理单位	河南中天监理有限公司
施工单位	捷高建筑发展有限公司	第三方验收单位	河南众益广联工程管理有限公司
工程造价	701000.00 元	建设地点	浚县
开竣工日期	2023年4月14日-2023年6月13日	质量要求	合格
验收日期	2023年6月14日	验收日期	2023年6月15日
工程内容	本项目为鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目—淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段），主要包括土石方、混凝土、钢筋、砌筑、保温、金属构件、防水、幕墙、油漆防腐等工程。现已完成图纸设计内容及合同约定全部内容。		
竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自查情况	
	完成设计和合同约定工程内容	已完成	
	工程技术资料	整理齐全	
	总体工程质量	合格	
施工单位意见	我单位施工的鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目—淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目（一标段）已于2023年6月12日按照合同及相关要求完工，自检合格。 施工单位（签章）：捷高建筑发展有限公司 项目经理：董丹丹 2023年6月29日		
监理单位意见	监理单位（签章）：河南中天监理有限公司 项目总监：董志军 2023年6月29日		
第三方验收意见	验收单位（签章）：河南众益广联工程管理有限公司 项目负责人：张永 2023年6月29日		
建设单位意见	建设单位（签章）：浚县文化广电和旅游局 项目负责人：张永 2023年6月29日		