

社旗县2021年度农业水价综合改革项目验收表

项目名称： 社旗县2021年度农业水价综合改革项目

施工单位	河南铭鼎信息科技有限公司	施工单位负责人	轩文龙
施工负责人	轩文龙	工程监理员	余贵利
合同编号		合同总金额	1737938.77元
竣工日期	2121.12.2	验收日期	2022.8.2
工程建设地点	社旗县桥头镇		
单项工程名称	规格	工程量	
		单 位	验收数
第一部分 工程与计 量设施建设			
一	一体化雷达流量计		
1	雷达流量计	台	6
2	遥测终端机RTU	台	6
3	太阳能板100W	台	6
4	蓄电池100AH	台	6
5	充放电控制器	台	6
6	摄像头	台	6
7	避雷器	个	6
8	通信费	项	6
9	防水箱	个	6
10	国标4米组合立杆	根	6
11	地笼	套	6
12	防雷地网	套	6
13	基座、辅材	套	6
二	一体化超声波流量计		
1	超声波流量计	套	11
2	防护罩	套	11
3	通信费	项	11
4	侧桥、基座、辅材	套	11
三	监控		
1	无线监控	套	38
新增	无线网桥专用宽带（两年网 费）	条	20
新增	无线网桥（两个千兆网口， DC12V供电，有效传输距离	对	38

四	渠道工程			
(一)	新建支渠分水口门(含闸门、启闭机)	套	9	0
(二)	斗渠维修	m	3350	
1	斗渠(U60)	m	650	650
-1	人工清淤	m3	32.5	32.5
-2	土方开挖	m3	445.25	445.25
-3	土方回填及压实	m3	468	468
-4	混凝土拆除及运输	m3	28.665	28.665
-5	C20砼压顶	m3	20.475	20.475
-6	C20混凝土U60渠道预制安装(含细石 C25混凝土填缝)	m3	95.55	95.55
-7	普通标准钢模板安拆	m2	150	150
2	斗渠(U50)	m	1900	1900
-1	人工清淤	m3	95	95
-2	土方开挖	m3	921.5	921.5
-3	土方回填及压实	m3	957.6	957.6
-4	混凝土拆除及运输	m3	46.0845	46.0845
-5	C20砼压顶	m3	59.85	59.85
-6	C20混凝土U50渠道预制安装(含细石 C25混凝土填缝)	m3	153.615	153.615
-7	普通标准钢模板安拆	m2	380	380
3	U40农渠衬砌	m	800	800
-1	人工清淤	m3	40	40
-2	土方开挖	m3	200.05	200.05
-3	土方回填及压实	m3	280	280
-4	混凝土拆除及运输	m3	15.95	15.95
-5	C20砼压顶	m3	15.12	15.12
-6	C20混凝土U40渠道预制安装(含细石 C25混凝土填缝)	m3	53.17	53.17
-7	普通标准钢模板安拆	m2	160	160
4	斗门(U60)	座	2	2
-1	土方开挖	m3	24.42	24.42
-2	土方回填及压实	m3	13.36	13.36
-3	C20混凝土墙、管座、底板	m3	6.2	6.2
-4	C25钢筋砼立柱、启闭机梁	m3	0.34	0.34
-5	钢筋制安	t	0.074	0.074

-6	普通标准钢模板安拆	m2	35.18	35.18
-7	C30钢筋砼预制涵管埋设 (D600)	m	8	8
-8	平面铸铁闸门0.6m*0.6m	扇	2	2
-9	手摇螺杆式启闭机LQ-1T	台	2	2
5	斗门(U50)	座	4	4
-1	土方开挖	m3	29.6	29.6
-2	土方回填及压实	m3	23.04	23.04
-3	C20混凝土墙、管座、底板	m3	11.6	11.6
-4	C25钢筋砼立柱、启闭机梁	m3	0.64	0.64
-5	钢筋制安	t	0.144	0.144
-6	普通标准钢模板安拆	m2	64.88	64.88
-7	C30钢筋砼预制涵管埋设 (D500)	m	16	16
-8	平面铸铁闸门0.5m*0.5m	扇	4	4
-9	手摇螺杆式启闭机LQ-1T	台	4	4
6	斗门(U40)	座	3	3
-1	土方开挖	m3	14.79	14.79
-2	土方回填及压实	m3	11.52	11.52
-3	C20混凝土墙、管座、底板	m3	8.13	8.13
-4	C25钢筋砼立柱、启闭机梁	m3	0.45	0.45
-5	钢筋制安	t	0.102	0.102
-6	普通标准钢模板安拆	m2	44.82	44.82
-7	C30钢筋砼预制涵管埋设 (D400)	m	12	12
-8	平面铸铁闸门0.4m*0.4m	扇	3	3
-9	手摇螺杆式启闭机LQ-1T	台	3	3
第二部分 农业水价改革相关支出				
—	农业用水信息化管理平台			
(一)	灌区调度中心			
1	服务器	台	1	1
2	工业级核心光纤交换机	台	1	1
3	工作站(含24寸显示器)	台	2	2
4	55寸窄边液晶显示单元3*3	套	1	1
5	多屏处理器	台	1	1
6	液晶支架 标准工艺	套	9	9
7	KVM切换器	台	1	1
8	路由器 企业级	台	1	1
9	线缆及附件	箱	1	1
12	黑白激光A3数码复合机	台	1	1

13	不间断电源	套	1	1
14	音响	套	1	1
15	操作台	套	1	1
16	网络机柜	台	1	1
17	服务器操作系统WIN Server 2012	套	1	1
18	数据库软件SQL SVR2012	套	1	1
19	预警短信机	个	1	0
20	通讯费(光纤专线接入费2年)	项	1	1
(三)	平台维护(包括端口对接、网络服务等)	套	1	1
验收组意见 验收组长签名: 孙永明				
验收组成员	姓名	单位	签字	
		杜旗县水利局	孙永明	
		河南卓建工程管理有限公司	余永利	
		河南铭鼎信息科技有限公司	孙永龙	
		杜旗县2021年农业水价综合改革项目监理部	孙永清	

说明: 本表由主管部门组织的验收组负责填列。