

分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南筑泽建设工程有限公司

项目编号：桐财磋商采购-2025-93

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
一	星空小屋		4.8*4.8*5.4 面积：18m²/个		座	5	118045	590225	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
(一)	星空小屋主体部分								
①	主体结构	美筑源	Q235镀锌方管	河南美筑源装配式建筑有限公司	T	2.3	13500	31050	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
②	屋面工程	美筑源	金属板+防水卷材+欧松板+保温棉	河南美筑源装配式建筑有限公司	m²	23	480	11040	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
③	室内吊顶	美筑源	长城板	河南美筑源装配式建筑有限公司	m²	23	230	5290	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
④	地面工程	美筑源	仿石塑地板+玻镁纤维板	河南美筑源装配式建筑有限公司	m²	23	375	8625	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕

⑤	外墙装饰	美筑源	镀锌钢管+金属雕花板	河南美筑源装配式建筑有限公司	m²	14	485	6790	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
⑥	内墙装饰	美筑源	卫生间内墙竹炭木净白板、卧室内墙竹木纤维板	河南美筑源装配式建筑有限公司	m²	25	390	9750	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
⑦	门窗工程	美筑源	(5+9+5) 中空玻璃	河南美筑源装配式建筑有限公司	m²	30	740	22200	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
⑧	电气工程	美筑源	国标电缆、开关、插座	河南美筑源装配式建筑有限公司	项	1	5200	5200	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
⑨	给排水工程	美筑源	马桶洗手台为陶瓷一体，花洒地漏为铝合金	河南美筑源装配式建筑有限公司	项	1	6300	6300	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
(二)	其他								自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
①	电视	创维	节能护眼电视55v58，三重健康护眼、一级能效、2GB+32GB、AI秒懂语音、G画质引擎	创维集团有限公司	台	1	2800	2800	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕

②	电视柜	全友家居	材质：高纤环保板材 尺寸：2米长，0.36米宽，0.45米高	全友家私有限公司	套	1	1500	1500	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
③	空调	奥克斯	匹数 ≥ 1.5 匹，型号：KFR-35GW, 冷暖类型：冷暖型，制冷量 ≥ 3500 W、制热量 ≥ 4900 W、循环风量 ≥ 2000 m ³ /h, 室内机噪音 ≤ 34 db、室外机噪音 ≤ 50 db、能效比 ≤ 3.59 .	奥克斯空调股份有限公司	台	1	3200	3200	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
④	床	全友家居	尺寸：1.8宽，2米长，0.46米高，材质：木质 床垫材质：3D床垫	全友家私有限公司	张	1	4300	4300	自合同签订之日起60日历天内安装调试完毕
报价金额合计（大写）：伍拾玖万零贰佰贰拾伍元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：2025 年 08 月 01 日