

商丘市水旱灾害防御中心
2024 年中央水利救灾资金（抗旱）杨大河（武家河）虬龙沟 马
庄沟整修工程合同工程完工验收

鉴定书

商丘市水旱灾害防御中心
2024 年中央水利救灾资金（抗旱）杨大河（武家河）虬龙沟 马
庄沟整修工程合同工程完工验收工作组

2025年7月17日

项目法人：商丘市水旱灾害防御中心

设计单位：商丘兴水勘测设计有限公司

监理单位：商丘淮海水利工程监理有限公司

施工单位：河南聚业建设工程有限公司

质量和安全监督机构：商丘市河湖事务中心水利工程质量安全科

运行管理单位：睢阳区水利局、示范区农业农村局

验收时间：2025 年 7 月 17 日

验收地点：睢阳区、示范区

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、等有关规范规程及设计和合同要求，2025年4月17日，商丘市水旱灾害防御中心主持，商丘兴水勘测设计有限公司、商丘淮海水利工程监理有限公司、河南聚业建设工程有限公司等单位的代表组成商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金（抗旱）杨大河（武家河）虬龙沟 马庄沟整修工程合同工程完工验收工作组（名单附后），对该工程进行验收。验收工作组通过听取报告、查看现场、查阅资料、充分讨论后，通过了商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金（抗旱）杨大河（武家河）虬龙沟 马庄沟整修工程完工验收鉴定书。

一、单位工程概况

（一）工程名称及位置

工程名称：商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金（抗旱）杨大河（武家河）虬龙沟 马庄沟整修工程。

工程位置：睢阳区、示范区

（二）工程主要建设内容

1、本次杨大河整治项目建设内容为：

治理商丘市杨大河王刘庄～李自洽桥，长 2km（桩号 1+700～3+700）。河道清坡土方总量为 15785m³，重建桥梁一座。

2、本次虬龙沟整治项目建设内容为：

治理商丘市虬龙沟杜楼桥~耿庄，长 5km（桩号 2+400~7+400）。河道疏浚土方总量为 57149m³，项目预算总投资为 35 万元。

3、本次沱河支流（马庄沟）整治项目建设内容为：

治理商丘市马庄沟马庄村~沱河口，长 2.6km（桩号 0+000~2+600）。河道清淤土方总量为 28434m³，重建过路涵一座。

（三）工程建设过程

该工程于 2025 年 4 月 2 日开工，2025 年 7 月 17 日竣工。项目已按合同要求完成全部建设内容。

二、验收范围

本次工程验收范围为：合同文件（包括合同协议书、中标通知书、工程量清单、设计图纸、技术标准等）约定的全部工程内容，以及为完成上述工程所必需的临时工程、辅助工程、材料设备、技术资料等。

三、合同工程完成情况和完成的主要工程量

合同工程完成情况：工程已按合同签订完成全部建设任务。

完成的主要工程量：完成土方开挖 101351m³、混凝土及钢筋混凝土 502.78m³、钢筋 19.65 吨。

四、合同工程质量评定

建设项目承包单位所供设备、材料及安装符合设计要求，检测资料基本齐全。

工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

运行管理单位要加强对本工程的维护管理，防止人为破坏。

八、结论

该工程已按合同文件规定的内容全部完成，工程质量符合合同、设计和规范要求，施工质量检验与评定资料基本齐全，工程质量合格，同意通过验收。

九、保留意见

无

十、工程完工验收工作组成员签字表

见附表

附表

商丘市水旱灾害防御中心 2024 年中央水利救灾资金 (抗旱)杨大河(武家河)虬龙沟 马庄沟整修工程合同工程完 工验收工作组成员签字表

姓名	单位	职务	签名
方 力	商丘市水旱灾害防御中心	主 任	方力
朱淼峰	商丘市水旱灾害防御中心	副主任	朱淼峰
翟光军	商丘淮海水利工程监理有限公司	高 工	翟光军
杨 旭	商丘市水利勘测设计院	高 工	杨旭
王顺涵	河南聚业建设工程有限公司	项目经理	王顺涵