

2023 年信阳市全民健身工程项目
质量验收报告(三包)

郑州视群市场调查有限公司



中国·郑州

二零二三年十一月

目录

一、项目验收结论	2
二、项目验收报告	3
(一) 器材基本概况	3
(二) 器材验收情况	3
(三) 器材验收结论	3
附件 1: 项目验收情况表	5
附件 2: 现场验收照	6

一、项目验收结论

基本情况	项目名称	2023 年信阳市全民健身工程项目（三包）		建设地点	信阳市
	项目体量	笼式灯光足球场 6 套			
	供应商	舒华体育股份有限公司	产品型号	详见器材基本情况及附件	
	委托单位	信阳市教育体育局	验收类型	委托验收	
器材到货验收情况	验收时间	2023 年 11 月	验收比例	33%	
	验收数量	全部验收	技术人员	阎祥军 彭明明	
	验收依据	GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》、GB/T34279-2017《笼式足球围网设施的安全通用要求》、GB/T34284-2017《公共体育设施室外健身设施应用场所安全要求》、GB/T 19851.15-2007《中小学体育器材和场地第 15 部分：足球门》等现行国家标准及 2023 年信阳市全民健身工程项目（三包）合同要求			
	验收结果	技术参数器材数量符合合同要求，器材质量符合新国标要求			
器材到货验收总结	根据 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》、GB/T34279-2017《笼式足球围网设施的安全通用要求》、GB/T34284-2017《公共体育设施室外健身设施应用场所安全要求》、GB/T 19851.15-2007《中小学体育器材和场地第 15 部分：足球门》等现行国家标准及 2023 年信阳市全民健身工程项目（三包）合同要求，器材及安装质量及使用性能符合新国标要求，技术参数及器材类型数量符合合同要求，项目验收合格				
签字盖章	现场验收方（盖章）：  签字：彭明明 阎祥军		委托方（盖章）：  业务科室： 主管领导：		

二、项目验收报告

受信阳市教育体育局委托，坚持“科学、公正、诚信、高效”的质量方针，郑州视群市场调查有限公司对舒华体育股份有限公司中标的 2023 年信阳市全民健身工程项目（三包）进行验收，现将验收阶段及最终情况汇报如下：

（一）器材基本概况

本次验收的器材属于 2023 年信阳市全民健身工程项目（三包），由笼式灯光足球场 6 套组成，均由舒华体育股份有限公司供应。

具体器材包括：包含五人制足球门 6 副、围网系统（模块式）6 套、配套灯光系统 6 套、宣传标示牌 12 块、足球场人造草坪 608 m²*6。

（二）器材验收情况

器材验收：本项目验收比例为 33%，验收器材总数为五人制足球门 2 副、围网系统（模块式）2 套、配套灯光系统 2 套、宣传标示牌 4 块、足球场人造草坪 608 m²*2。

验收时间：2023 年 11 月

验收类型：覆盖本项目所有器材类型。

（三）器材验收结论

我司于 2023 年 11 月对信阳市教育体育局 2023 年信阳市全民健身工程项目（三包）进行验收，经检查、核验，本项目器材安装质量

和使用性能等符合现行国家标准,技术参数及器材类型数量符合信阳市教育体育局 2023 年信阳市全民健身工程项目(三包)合同要求,项目验收合格。

技术员: 阎祥军/彭明明

报告时间: 2023 年 11 月

验收单位: 郑州视群市场调查有限公司

附件 1：项目验收情况表

验收汇总表									
器材名称：笼式灯光足球场						验收日期：2023 年 11 月 24 日			
货物名称	基础信息					规格	验收情况描述		
	厂家 标牌	整体 照	数 量	单 位	NSCC 认证				
围网(包含配套灯光系统)	√	√	2	套	√	不小于 32m 长× 19m 宽， 高度不 少于 4m	1. 围网及防盗帽均安装在场地外侧，网丝尾端均使用压板覆盖避免划伤。 2. 焊缝及相关表面光滑、规整，喷涂表面光滑平整、色泽均匀，结合牢固，无脱落、漏涂等缺陷。 3. 各紧固件安装牢固可靠，顶帽、标牌均使用铆钉铆接牢固。 4. 选用球场专用灯具，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和和不刺眼。		
足球场人造草坪	/	√	2	套	/	不小于 608 m²	1. 草色均匀一致，各功能线、点位线颜色均匀一致。 2. 各功能线、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合规范。 3. 草皮接缝线平直，无明显接头，球场四周草皮切割完整、与基础边保持基本吻合，无明显缺口。 4. 填筑砂表明洁净，冲注饱满，无明显凹凸不平现象。		
5 人制足球门	√	√	2	副	√	3m(长) ×2m (高)× 1.5m(底部深)	外观表面光滑、平整，门柱及横梁符合规范球门球网安装牢固，足球门规格符合标准。		
标示标牌	√	√	4	块	/	/	1. 安装牢固，面板采用不锈钢材质，面板及边角无明显翘起。 2. 使用安全提示，管理维护电话齐全。		
质保期：8 年									

附件 2: 现场验收照



