

周口市水利局文件

周水防〔2025〕28号

周口市水利局关于项城市 2025 年中央水利救灾（抗旱）资金项目实施方案的批复

项城市水利局：

根据专家审查意见和修改完善后的《项城市 2025 年中央水利救灾（抗旱）资金项目实施方案》，现批复如下：

一、同意你局上报的项城市 2025 年中央水利救灾（抗旱）资金项目实施方案。

项城市 2025 年中央水利救灾资金（抗旱）项目计划用于项城市境内 16 处引水涵闸修复，其中包括牛营闸、师寨闸、北漕河五门闸、丁营闸、桥口东闸、吴老庄北闸、黄庙学校东闸、黄庙学校西闸、黄庙闸、丁庄闸、小高庄闸、双于沟闸、李赵庄港河大闸、王沟口闸、高闫闸、丁集闸。目前这些病险涵闸普遍存在启闭机设备老化、闸门损坏、消力池损坏、淤积严重等问题，严重影响抗旱时沟渠的引水能力和效率，亟需修复加固。因此，利用 2025 年中央水利救灾资金实施引水涵闸维修工

程，提高河道引调水能力，促进项目区农业灌溉，保障粮食生产安全，对提升项目区农业生产抗旱减灾、居民生活、乡镇建设等方面具有重要的作用和意义。

项目主要建设内容为：维修牛营闸、师寨闸、北曹河五门闸、丁营闸、桥口东闸、吴老庄北闸、黄庙学校东闸、黄庙学校西闸、黄庙闸、丁庄闸、小高庄闸、双于沟闸、李赵庄港河大闸、王沟口闸、高闫闸、丁集闸。

牛营闸：启闭机房顶铺设防水 184m^2 ，房顶水泥瓦修复 81m^2 ；上游工作桥、桥墩、排架、启闭机房连接道路及路柱表面碳化层清除、表面 M10 水泥砂浆及表面粉刷 348.77m^2 ；圬工外运 6.98m^3 ；购置安装拦污网自动起吊机 4 台。

师寨闸：管理房、启闭机房内墙及排架表面碳化层清除、表面 M10 水泥砂浆及表面粉刷 872.4m^2 ；圬工外运 30.45m^3 ；工作便桥与管理房之间水泥地面 C25 混凝土修复 1.24m^3 ；启闭机房铺设地板革 267.6m^2 ；护栏拆除 130m，购置安装钢制护栏 130m。

北曹河五门闸：购置安装钢制护栏 86m；闸墩、排架及上下游翼墙表面碳化层清除 973m^2 ；排架表面 M10 水泥砂浆 189m^2 ；排架及上下游翼墙表面粉刷 442m^2 ；闸墩及上下游翼墙高延性混凝土修复 784m^2 ；闸门防腐 135m^2 ；上下游护坡拆除 18m^3 ，新建 C30 混凝土护坡 18m^3 ，C30 混凝土护坡基础及压顶 16m^3 ，C30 混凝土护坡裹头 12m^3 ，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 15.40m^2 ，土工布 170m^2 ；围堰填筑及拆除 1600m^3 。

丁营闸：启闭机房外墙及上下游翼墙表面碳化层清除 289.5m²；启闭机房外墙表面 M10 水泥砂浆 49.5m²；启闭机房外墙及上下游翼墙表面粉刷 289.5m²；上下游翼墙表面 C40 高延性混凝土修复 240m²；更换手电两用 QLSD-100KN 启闭机 1 台；新建上下游 C30 混凝土护坡 51.94m³；C30 混凝土护坡基础及压顶 32m³；C30 混凝土护坡裹头 17.31m³；PE 闭孔塑料泡沫板填缝 27.12m²；土工布 472.8m²；围堰填筑及拆除 700m³。

桥口东闸：新建启闭机房 13.44m²，新建 C30 混凝土排架 4.10m³，新建 C30 混凝土排架基础 3.40m³，排架钢筋 0.97t，新建 C30 混凝土工作桥 3.68m³，工作桥钢筋 1.07t；更换手电两用 QLSD-50KN 启闭机 1 台；更换铸铁闸门 1 扇；购置安装钢制护栏 32m；C30 混凝土台阶 6m³，C30 混凝土齿墙 3.58m³，C30 堤顶路护坡 16.09m³，新增下游 C30 混凝土护坡 12.98m³，C30 混凝土护坡基础及压顶 40m³，C30 混凝土护坡裹头 11.48m³，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 28.31m²，土工布 277.3m²。

吴老庄北闸：新建启闭机房 13.44m²，新建 C30 混凝土排架 4.10m³，新建 C30 混凝土排架基础 3.40m³，排架钢筋 0.97t，新建 C30 混凝土工作桥 3.68m³，工作桥钢筋 1.07t；更换手电两用 QLSD-50KN 启闭机 1 台；更换铸铁闸门 1 扇；购置安装钢制护栏 32m；C30 混凝土台阶 6m³，C30 混凝土齿墙 3.58m³，C30 堤顶路护坡 16.09m³，新增下游 C30 混凝土护坡 12.98m³，C30 混凝土护坡基础及压顶 40m³，C30 混凝土护坡裹头 11.48m³，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 28.31m²，土工布 277.3m²。

黄庙学校东闸：排架拆除 1.10m^3 ，C30 混凝土排架 4.10m^3 ，C30 混凝土排架基础 3.40m^3 ，排架钢筋 0.97t ，新建 C30 混凝土工作桥 3.68m^3 ，工作桥钢筋 1.20t ，闸门防腐 3.90m^2 ；翼墙表面清除碳化层 21m^2 ，翼墙表面水泥砂浆抹面 21m^2 ，翼墙表面 C40 高延性混凝土修复 21m^2 ；下游河道清淤 522m^3 ；更换手电两用 QLSD-50KN 启闭机 1 台；土方外运 522m^3 ；新增工作桥钢制护栏 17m 。

黄庙学校西闸：排架拆除 7.2m^3 ，C30 混凝土排架 4.10m^3 ，C30 混凝土排架基础 3.40m^3 ，排架钢筋 0.97t ，新建 C30 混凝土工作桥 3.68m^3 ，工作桥钢筋 1.07t ，闸门防腐 7.5m^2 ；下游翼墙及胸墙清除碳化层 32.50m^2 ，胸墙表面水泥砂浆抹面 7.5m^2 ，下游翼墙及胸墙表面粉刷 32.5m^2 ，下游翼墙表面 C40 高延性混凝土修复面 25m^2 ；更换手电两用 QLSD-50KN 启闭机 1 台；下游河道清淤 435m^3 ；新建 C30 堤顶路护坡 11.70m^3 ，C30 混凝土护坡基础及压顶 24m^3 ，C30 混凝土护坡裹头 5.20m^3 ，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 16.06m^2 ，土工布 112.5m^2 ，新增钢制护栏 22m ，土方外运 435m^3 。

黄庙闸：新建启闭机房 38.75m^2 ；闸门防腐 52.5m^2 ；更换手电两用 QLSD-200KN 启闭机 2 台；上下游翼、闸墩清除碳化层 840m^2 ，上下游翼、闸墩高延性混凝土修复 840m^2 ，上下游翼表面粉刷 400m^2 ；原消力池拆除 125m^3 ，重建 C30 混凝土消力池 125m^3 ，碎石垫层 25m^3 ，粗砂垫层 25m^3 ，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 22.5m^2 ，橡胶止水带 45m ，土工布 283.50m^2 ；下游河道清淤

125m³; 新增钢制护栏 140m; 围堰填筑及拆除 2400m³。

丁庄闸: 新建启闭机房 13.44m²; 重建下游翼墙及排架:翼墙拆除 154m³, 排架及护栏拆除 11.25m³, 重建 C30 混凝土翼墙 154m³, 重建 C30 混凝土排架 4.10m³, 重建 C30 混凝土排架基础 3.40m³, 排架钢筋 0.97t, 新建 C30 混凝土工作桥 3.68m³, 工作桥钢筋 1.20t, 75PVC 管 18.5m; 更换手电两用 QLSD-150KN 启闭机 1 台; 新建 C30 混凝土堤顶护坡 8.40m³, C30 混凝土护坡基础及压顶 8.00m³, C30 混凝土护坡裹头 5.60m³, PE 闭孔塑料泡沫板填缝 7.45m², 土工布 80m², 圬工外运 165.25m³。

小高庄闸: 重建下游翼墙、护坡及消力池, 下游翼墙、护坡及消力池拆除 222.38m², 重建 C30 混凝土下游翼墙 105.6m³, 重建 C30 混凝土护坡 13.42m³, 重建 C30 混凝土消力池 100m³, 新建 C30 混凝土堤顶护坡 10.80m³, C30 混凝土护坡基础及压顶 6.00m³, C30 混凝土护坡裹头 8.94m³, 碎石垫层 20m³, 粗砂垫层 20m³, PE 闭孔塑料泡沫板填缝 33.02m², 橡胶止水带 47.40m, 土工布 457.8m²; 更换手电两用 QLSD-150KN 启闭机 2 台; 排架及闸墩清除碳化层 168m², 排架表面水泥砂浆抹面 105m², 排架表面粉刷 105m², 闸墩 C40 高延性混凝土修复 63m²; 下游河道清淤 375m³; 围堰填筑及拆除 600m³; 土方外运 375m³。

双于沟闸: 上下游翼墙、闸墩、护坡及排架清除碳化层 565.5m², 护坡及排架表面水泥砂浆抹面 263.5m², 上下游翼墙、护坡及排架表面粉刷 393.5m², 上下游翼墙、闸墩表面 C40 高延性混凝土修复 302.00m²; 原消力池拆 100m³, 护坡拆除 21.62m³,

重建 C30 混凝土消力池 100m^3 ，重建 C30 混凝土护坡 21.62m^3 ，C30 混凝土护坡基础及压顶 16.00m^3 ，C30 混凝土护坡裹头 7.21m^3 ，碎石垫层 20m^3 ，粗砂垫层 20m^3 ，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 32.76m^2 ，橡胶止水带 40.00m ，土工布 431.20m^2 ；更换铸铁闸门 2 扇；更换手电两用 QLSD-100KN 启闭机 2 台；新增钢制护栏 50m ；围堰填筑及拆除 620m^3 ；圬工外运 132.93m^3 。

李赵庄港河大闸：启闭机房顶铺设防水 71.40m^2 ；新增防盗窗 11 扇；启闭机房内墙清除碳化层 97.24m^2 ，启闭机房内墙表面水泥砂浆抹面 97.24m^2 ，启闭机房内墙表面粉刷 97.24m^2 ；更换手电两用 QLSD-150KN 启闭机 2 台；新增启闭机丝杆不锈钢锥帽 5 个，C30 混凝土连接道路 3m^3 ，10%水泥石土垫层 3m^3 ；圬工外运 1.94m^3 。

王沟口闸：新建启闭机房 24.81m^2 ；重建护坡及消力池修复，消力池拆除 100m^3 ，重建 C30 混凝土消力池 100m^3 ，碎石垫层 20m^3 ，粗砂垫层 20m^3 ，75PVC 管 13.2m ，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 20.00m^2 ，橡胶止水带 40.00m ，土工布 231m^2 ，C30 混凝土护坡修复 26.83m^3 ；围堰填筑及拆除 1800m^3 ；圬工外运 100m^3 。

高闫闸：上下游翼墙、排架及工作桥护栏清除碳化层 269.6m^2 ，排架及工作桥护栏表面水泥砂浆抹面 69.6m^2 ，上下游翼墙、排架及工作桥护栏表面粉刷 269.6m^2 ，上下游翼墙表面 C40 高延性混凝土修复 200m^2 ；下游河道清淤 300m^3 ；更换手电两用 QLSD-150KN 启闭机 2 台；新增钢制护栏 76.8m ，新建 C30 混凝土堤顶路护坡 8.10m^3 ，C30 混凝土护坡基础及压顶 12.00m^3 ，

C30 混凝土护坡裹头 3.60m^3 ，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 8.58m^2 ，土工布 88m^2 ；圬工外运 5.39m^3 ；土方外运 300m^3 。

丁集闸：下游翼墙清除碳化层 48m^2 ，下游翼墙表面 C40 高延性混凝土修复 48m^2 ，下游翼墙表面粉刷 48m^2 ；C30 混凝土消力池修复 37.50m^3 ，C30 混凝土护坡修复 8.94m^3 ，重建 C30 混凝土堤顶路护坡 10.73m^3 ，C30 混凝土护坡基础及压顶 8.00m^3 ，C30 混凝土护坡裹头 7.15m^3 ，粗砂垫层 8.94m^3 ，PE 闭孔塑料泡沫板填缝 8.33m^2 ，土工布 99.40m^2 ；更换手电两用 QLSD-100KN 启闭机 1 台；下游河道清淤 750m^3 ，土方外运 750m^3 。

二、核准以上项城市 2025 年中央水利救灾资金（抗旱）项目工程总投资 235.79 万元。该资金从河南省财政厅 河南省水利厅《关于下达 2025 年中央水利救灾资金（抗旱）的通知》（豫财农水〔2025〕59 号）文件中列支 200 万元，不足部分自筹解决。

三、请严格按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发〈农业防灾救灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》（财农〔2023〕13 号）有关规定，加快项目建设和预算执行，严格资金使用和监督管理。对照下达的绩效目标，加强预算绩效监控，项目完成后及时整理竣工资料，并报市水利局验收。

2025 年 11 月 24 日

联系人：刘应峰

联系电话：0394-8201502

