2023年汝阳县十八盘乡登山村道路整修项目

竣工报告

建设单位：汝阳县十八盘乡人民政府

监理单位：河南良智行工程管理咨询有限公司

工程名称	2023年汝阳县十八盘乡登山村道路整修项目	设计单位	河南路达勘察设计有限公司
工程地点	汝阳县十八盘乡境内	结　构	/
工程范围	挡土墙、土方、边坡修整	层　数	/
合同总价	2540000.00元	建筑面积	/
合同开工日期	2023年11月11日	实际开工日期	2023年11月11日
合同竣工日期	2023年11月26日	实际竣工日期	2023年11月26日
合同工作天数	15日历天	实际竣工天数	15日历天

简　要　说　明

1、提前竣工或延误工期的主要原因：无。

2、未完工主要项目，未完原因措施意见:已按合同约定施工完毕，没有未完项目。

3、本工程已经竣工，经检查确认工程质量符合有关法律，法规和工程建设强制性标准，符合图纸及合同要求，请建设单位组织竣工验收工作。

监理单位（章） 总监理工程师： 2023年11月26日	施工单位（章） 项目负责人： 2023年11月26日

主送：质监站、设计单位、勘察单位

抄送：