

合同补充协议

发包方（全称）：唐河县军队离退休干部休养所

承包方（全称）：河南坤阳建筑水利有限公司

双方本着互利互惠的原则，经友好协商，在原合同基础上增加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、增加决算费用说明：

项目名称：唐河县军队离退休干部休养所门球场膜结构遮阳棚；

招标编号：唐财采购定点-2025-34；项目原来合同备案金额：295892.83元；在施工过程中增加了门球场的面积（后附情况说明），项目验收后经唐河县仁信有限责任公司会计师事务所审计后的决算金额为310415.77元。比原来合同备案时的金额增加了14522.94元。

二、质保范围及期限：

1. 承包方承诺自验收合格之日起12个月内保修。承包方必须保证遮阳棚符合相关质量标准，以及结构安全性，保证能承受设计的风负荷、雪负荷。（设计负荷：活荷载： 0.50KN/m^2 ；基本雪压： 0.5kn/m^2 ，基本风压： 0.4kn/m^2 ；膜材预张力 warp/ weft= $2.0/2.0\text{kn/m}$ 。）
2. 膜材质保：质保期内膜材因自身质量问题（如非人为损坏导致的撕裂、老化加速、涂层脱落等）免费更换或维修。
3. 钢结构 / 支撑系统质保：质保期涵盖钢结构框架、连接件等，因

材料或焊接、安装工艺问题导致的变形、锈蚀超标等故障，免费更换或维修。

4. 附件及配件质保：如螺栓、五金件等，非人为损坏导致的损坏免费更换。

三、质保期内服务承诺

1. 免费维修：质保期内出现符合质保范围的问题，免费提供维修材料及人工服务。

2. 定期检查：提供 1-2 次免费定期检查（如膜材张力、结构稳定性等），及时发现并处理潜在问题。

3. 响应时效：接到报修后，约定时间内（如 24-48 小时）到达现场勘察，明确解决方案及处理周期、履职尽责、周到服务、随叫随到。

四、免责条款（非质保范围）

1. 人为破坏、恶意损伤或不当使用导致的损坏；

2. 自然灾害（如强台风、地震、雷击等超出设计荷载的极端天气）造成的损坏；

3. 未经厂家许可，擅自改装、拆卸结构部件导致的问题；

4. 质保期外的正常老化或损耗。

五、其他承诺

1. 提供完整的产品合格证明、安装验收报告及质保书；

2. 质保期后可提供有偿维护保养服务，保障遮阳棚长期使用性能。

六、本协议一式贰份，发包方执壹份，承包方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

发包方（公章）：_____

法定代表人或其委托代理人：_____

2015年7月29日



承包方（公章）：_____

法定代表人或其委托代理人：_____

2015年7月29日



关于唐河县军队离退休干部休养所门球场膜结构遮阳棚增加结算金额的情况说明

致唐河县财政局政府采购科：

我单位建设的门球场膜结构遮阳棚，位于上海大道西段与龙山路交叉口向北唐河县科技馆隔壁，该项目原设计方案遮阳棚在门球场内，在施工时与设计院沟通后将遮阳棚移到门球场外（考虑遮阳棚在门球场内影响打球活动空间），增加了门球场遮阳棚的面积。导致施工后与备案时门球场遮阳棚的高度和面积发生了改变，遮阳棚结算金额增加。增加的金额清单在中标单位竣工结算总价内。

一、以下为本项目信息以及增加的金额和比例：

项目名称：唐河县军队离退休干部休养所门球场膜结构遮阳棚；
招标编号：唐财采购定点-2025-34；原合同备案金额：295892.83 元；
竣工结算总金额：317303.96 元；结算增加金额：21411.13 元；增加金额比例为：7.2%。

二、中标单位在施工时增加的内容：

门球场最初设计高度由原来的 9.7 米变更为 14.1 米，门球场的占地面积由原来长 27.0 米宽 20.58 米变更为长 26.6 米；宽 22.398 米，面积增加了 40.13 平方米，增加了钢结构材料和膜结构材料。

三、结论：

本次招标采购结算增加金额均符合项目实际需求及相关规定，手续齐全、依据充分，恳请审核确认。

招标单位：唐河县军队离退休干部休养所(盖章)

日 期：2015年 7 月 20 日

